

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5189	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / REHABILITACION DE PLAZA / JARDÍN "JARDÍN CHICO" EN CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO	3,281,839.17	0.00	3,281,839.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-10-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	4,492 PERSONA	1.00 PLAZA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC S.A. DE C.V. SAFRIMEX	0	27011
OBSERVACIONES.- REHABILITACION PLAZA/JARDIN "CHIKUITO" EN CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO QUE CONSTA CON LA CONSTRUCCION DE 265.64 M2 PISO DE CANTERA ROSA SOBRE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR F'c=150 KG/CM2 T.M.A., ADEMAS DE LA CONTRUCCION DE ARCOS DE CONCRETO FORRADOS EN CANTERA GRIS, Y COLOCACION DE JARDINERAS DE CONCRETO CON BANCAS, COLOCACION DE FUENTE, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO.																					
		3,281,839.17	0.00	3,281,839.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:LINEA DE CONDUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3653	SANTA TERESA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA	415,800.20	0.00	415,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2021 / 15-05-2021	100.00 %	100.00 %	646 PERSONA	930.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. CARLOS RUIZ MONTELONGO	0	123754
		415,800.20	0.00	415,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-4097	PASO BONITO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO	149,780.48	0.00	149,780.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-05-2021 / 22-06-2021	100.00 %	100.00 %	1,274 PERSONA	350.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. CARLOS RUIZ MONTELONGO	0	172668
2021-4096	TINAJA / AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA	553,483.49	0.00	553,483.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2021 / 15-05-2021	100.00 %	100.00 %	187 PERSONA	3,000.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. CARLOS RUIZ MONTELONGO	0	172197
		703,263.97	0.00	703,263.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-985	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / REHABILITACION DE POZO NO. 2 UBICADO EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE DE 1925, EN CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO	193,852.53	0.00	193,852.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	12-03-2021 / 30-03-2021	100.00 %	100.00 %	4,492 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	0	5828
OBSERVACIONES.- CONSISTIÓ EN EL SYC DE BOMBA CON UN MOTOR DE 15 HP EN 440 VOLTS, SYC DE 15 HP EN 440 VOLTS SYC DE 15 TRAMOS DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN CED 40 DE 3" DE DIÁMETRO CON ROSCA Y COPLEES PARA COLUMNA SYC DE 3 TRAMOS DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN DE .40 DE 4" DE DIÁMETRO CON ROSCA Y COPLE PARA COLUMNA SYC DE 20ML DE CABLE SUMERGIBLE, SYC DE MUFA DE CONEXIÓN DE BOMBA - CABLE, MANIOBRA PARA EXTRACCIÓN Y COLOCACIÓN DE BOMBA																					
2021-3656	PASO BONITO / REHABILITACION DE POZO N°1 EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO	129,653.10	0.00	129,653.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-05-2021 / 25-06-2021	100.00 %	100.00 %	1,274 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	0	172561
OBSERVACIONES.- CONSISTIÓ EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MOTOR - BOMBA SUMERGIBLE (LOTE 1) MANIOBRAS PARA COLOCAR BOMBA SUMERGIBLE NUEVA (LOTE 19 SYC DE MUFA DE CONEXIÓN DE BOMBA - CABLE REHABILITACIÓN DE TREN DE VÁLVULAS (PZA 1) REHABILITACIÓN DE TREN DE VÁLVULAS (LOTE 1)																					
2021-3654	RANCHO DE LA CRUZ / REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO SOLAR EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LA CURZ	132,518.05	0.00	132,518.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-07-2021 / 06-08-2021	100.00 %	100.00 %	30 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	0	172374
OBSERVACIONES.- SE REALIZO LA REHABILITACION PARA ELEVAR Y EXTRAER AGUA DE UN PUNTO BAJO A UNO ELEVADO, Y QUE LOS HABITANTES CUENTEN CON AGUA POTABLE PARA SUS NECESIDADES BASICAS DIARIAS CONSISTIO EN LA REHABILITACION DE ADQUISICION DE PANELES SOLARES Y UN CONTRALOR SOLAR, CABLE SUMERGIBLE NUEVO																					
		456,023.68	0.00	456,023.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO

JOSÉ IGNACIO GUERRERO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-4101	COYOTILLOS / AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALEDAÑAS EN COYOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO 2DA ETAPA	413,183.04	0.00	413,183.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-07-2021 / 21-08-2021	100.00 %	100.00 %	403 PERSONA	486.34 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDGUA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	188866
		413,183.04	0.00	413,183.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3573	COCHINILLAS / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COCHINILLAS	1,582,183.20	0.00	1,582,183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2021 / 02-08-2021	100.00 %	100.00 %	201 PERSONA	726.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS MARTINEZ PALOMARES	0	123215
		1,582,183.20	0.00	1,582,183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1477	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE GUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO	137,933.00	0.00	0.00	137,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2021 / 30-09-2021	100.00 %	100.00 %	4,492 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONAGUA	0	0
2021-5344	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE OCTUBRE - DICIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO	47,169.00	0.00	0.00	47,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	4,492 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONAGUA	0	0
		185,102.00	0.00	0.00	185,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1475	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y REBOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	954,698.00	0.00	0.00	954,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2021 / 30-09-2021	100.00 %	100.00 %	4,492 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
2021-5346	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y REBOMBEO DE AGUA POTABLE DE OCTUBRE - DICIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL	318,171.00	0.00	0.00	318,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	4,492 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
		1,272,869.00	0.00	0.00	1,272,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1509	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ANGEL CARRILLO FLORES	1,899,934.41	1,899,934.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2021 / 15-07-2021	100.00 %	100.00 %	4,492 PERSONA	1,935.73 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	32739	32739
2021-4103	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / REHABILITACION DE CALLES (GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO	193,995.16	0.00	193,995.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 30-08-2021	100.00 %	100.00 %	4,492 PERSONA	300.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	RAUL VILLEGAS OLVERA	0	189213
OBSERVACIONES.- CALLES: ANGEL REYES, COMITÉ DE LOS 13 PRO. J. CARRILLO, ARROYO DE LAS TORTUGAS, C. MINA, BAUDELIO GARCIA, C. NABOR CARRILLO, C. LEOPOLDO STOKOWSKI, C. DE 1885, FLORES, ANGEL CARRILLO FLORES, C. VICENTE GUERRERO CONSISTIO EN EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y PINTURA PARA BACHEO Y BORDOS Y PINTAR LAS ORILLAS DE BANQUETAS																					
2021-1510	SAN JUAN (SAN JUAN DE COYOTILLOS) / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV REVOLUCION	1,098,988.12	1,098,988.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-05-2021 / 15-07-2021	100.00 %	100.00 %	663 PERSONA	1,900.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA	32671	32671
		3,192,917.69	2,998,922.53	193,995.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO

JOSÉ IGNACIO GUERRERO MENDOZA

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MUROS DE CONTENCION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3748	PASO BONITO / CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EJIDO LA PARADA WN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO	102,159.99	0.00	102,159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	05-04-2021 / 23-04-2021	100.00 %	100.00 %	1,274 PERSONA	100.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	RAUL EDUARDO VILLEGAS	0	165619
		102,159.99	0.00	102,159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION (INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3651	BARRANCAS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL JOSE OTHON EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS	122,486.72	0.00	122,486.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2021 / 31-05-2021	100.00 %	100.00 %	537 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RAUL VILLEGAS OLVERA	0	172143
2021-5811	CERRITO DE ROJAS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA DEL RINCON EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS	525,481.17	0.00	525,481.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-10-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	4,492 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	0	338184
2021-3578	CERRO BLANCO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO	125,887.84	0.00	125,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-05-2021 / 31-05-2021	100.00 %	100.00 %	215 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RAUL VILLEGAS OLVERA	0	126339
2021-3575	COLONIA DE LA CRUZ / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DE LA CRUZ	343,044.48	0.00	343,044.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	06-04-2021 / 23-04-2021	100.00 %	100.00 %	296 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RAUL VILLEGAS OLVERA	0	125693
2021-3647	LA HIGUERA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN LA PRIVADA LA SOLEDAD DE LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA	257,893.31	0.00	257,893.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	08-06-2021 / 30-06-2021	100.00 %	100.00 %	360 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RAUL VILLEGAS OLVERA	0	126453
2021-3577	LOS ARBOLES (COLONIA DE LA CRUZ) / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LOS ARBOLES	442,659.48	0.00	442,659.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	05-04-2021 / 30-04-2021	100.00 %	100.00 %	296 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RAUL VILLEGAS OLVERA	0	126079
2021-3580	PASO BONITO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIMERO DE FEBRERO Y PRIVADA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO	258,577.92	0.00	258,577.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-05-2021 / 31-05-2021	100.00 %	100.00 %	1,274 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL VILLEGAS OLVERA	0	127595
2021-3648	PASO BONITO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIMERO DE ENERO EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO	70,964.16	0.00	70,964.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	03-06-2021 / 15-06-2021	100.00 %	100.00 %	1,274 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RAUL VILLEGAS OLVERA	0	172029
2021-3650	RINCON DE YERBABUENA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD DE RINCON DE YERBABUENA	99,615.00	0.00	99,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-06-2021 / 30-06-2021	100.00 %	100.00 %	221 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RAUL VILLEGAS OLVERA	0	172089
2021-3576	SAN ANTONIO OJO DE AGUA / PAVIEMNTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA PALMA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OJO DE AGUA	429,675.60	0.00	429,675.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	29-03-2021 / 30-04-2021	100.00 %	100.00 %	434 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RAUL VILLEGAS OLVERA	0	125977
2021-3584	SAN JUAN (SAN JUAN DE COYOTILLOS) / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE REVOLUCION Y 1ERA PRIVADA PROLONGACION LOS BRAVOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE COYOTILLOS	378,628.64	0.00	378,628.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2021 / 31-05-2021	100.00 %	100.00 %	663 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL VILLEGAS OLVERA	0	165764
2021-4102	SANTA TERESA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA	119,085.60	0.00	119,085.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2021 / 01-07-2021	100.00 %	100.00 %	646 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL VILLEGAS OLVERA	0	189017
		3,173,999.92	0.00	3,173,999.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REVESTIMIENTO (INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5660	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / REHABILITACION DE LOSA DE CONCRETO EN ARROYO LAS TORTUGAS TRAMO DE CALLE 22	1,200,995.66	0.00	1,200,995.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-11-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	4,492 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALFONSO GERARDO MARTINEZ	0	330732

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO

JOSÉ IGNACIO GUERRERO MENDOZA

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

DE MAYO DE 1926 Y CALLE 1895 EN CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO																					SANCHEZ CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL		
		1,200,995.66	0.00	1,200,995.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-994	EL SALTO / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO	148,454.57	0.00	148,454.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-03-2021 / 30-04-2021	100.00 %	100.00 %	41 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	0	5797
2021-992	ESTACIÓN IPIÑA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION IPIÑA	716,448.26	0.00	716,448.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-03-2021 / 14-05-2021	100.00 %	100.00 %	310 PERSONA	11.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	0	5692
		864,902.83	0.00	864,902.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3661	BARRANCAS / CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS	144,532.26	0.00	144,532.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-05-2021 / 30-06-2021	100.00 %	100.00 %	537 PERSONA	6.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	0	172740
		144,532.26	0.00	144,532.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES, SOLAR, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA ETC.) Proyecto:MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-4319	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTAS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO	52,334.33	0.00	52,334.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2021 / 02-07-2021	100.00 %	100.00 %	1 VIVIENDA	1.00 EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	0	200846
OBSERVACIONES.- FRACCIONAMIENTO LOS MAGUEYES C S/N.																					
2021-4312	CAÑON DE YERBABUENA / SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CAÑON DE YERBABUENA	52,334.33	0.00	52,334.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2021 / 02-07-2021	100.00 %	100.00 %	1 VIVIENDA	1.00 EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	0	200721
2021-4318	EL ROSAL / SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL ROSAL	157,002.99	0.00	157,002.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2021 / 02-07-2021	100.00 %	100.00 %	3 VIVIENDA	3.00 EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	0	200812
2021-4313	EL TEMAZCAL / SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL TEMAZCAL	52,334.33	0.00	52,334.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2021 / 02-07-2021	100.00 %	100.00 %	1 VIVIENDA	1.00 EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	0	200741
2021-4104	LA CANDELARIA / SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA	52,334.33	0.00	52,334.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2021 / 02-07-2021	100.00 %	100.00 %	1 VIVIENDA	1.00 EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	0	200484
2021-4316	LA PARADA / SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA PRARDA	52,334.33	0.00	52,334.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2021 / 02-07-2021	100.00 %	100.00 %	1 VIVIENDA	1.00 EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	0	200798
2021-4105	POTRERO AGUA BENDITA / SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE AGUA BENDITA	52,334.33	0.00	52,334.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2021 / 02-07-2021	100.00 %	100.00 %	1 VIVIENDA	1.00 EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	0	200531
2021-4315	SAN JUAN DE LA HIJA / SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA HIJA	52,334.33	0.00	52,334.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2021 / 02-07-2021	100.00 %	100.00 %	1 VIVIENDA	1.00 EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	0	200762
2021-4106	SAN SALVADOR / SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR	52,334.33	0.00	52,334.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2021 / 02-07-2021	100.00 %	100.00 %	1 VIVIENDA	1.00 EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	0	200610
2021-4311	TINAJA / SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE TINAJA	52,334.33	0.00	52,334.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2021 / 02-07-2021	100.00 %	100.00 %	1 VIVIENDA	1.00 EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	0	200695
		628,012.02	0.00	628,012.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:PRESAS*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	-----------	---------------	-------	-----------	----------	-------------	-------------	-------------

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO

JOSÉ IGNACIO GUERRERO MENDOZA

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

2021-3749	EL TULLILO (SAN NICOLÁS) / REHABILITACIÓN DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS	372,360.00	0.00	372,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2021 / 09-04-2021	100.00 %	100.00 %	100 PROD UCTOR	30.00 H ECTAR EA	OBRA	AYUNTAMIEN TO	NSCAR CONSTRU CCIONES,INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	0	164882				
OBSERVACIONES.- LA REHABILITACIÓN DE LA PRESA CONSISTIÓ EN EL REMPLAZO PARTE DEL MURO CON PIEDRA Y CONCRETO SE COLOCO TIERRA EN EL VASO PRINCIPAL DE CAPTACIÓN DE AGUA Y COLOCO MEMBRANA PARA EVITAR FILTRAMIENTO		372,360.00	0.00	372,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-991	ESTACION IPIÑA / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL TRAMO DE CERRITO DE ROJAS-IPÍÑA DEL KILOMETRO 10+857.5 AL KILOMETRO 12+100 EN LA LOCALIDA DE IPIÑA	3,369,904.42	0.00	3,369,904.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-04-2021 / 05-06-2021	100.00 %	100.00 %	1,237 PERSONA	1.24 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIEN TO	DESTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	7378	
2021-3760	PASO BONITO / REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO PASO BONITO A SAN IGNACIO EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRAC ION DIRECTA	01-05-2021 / 30-05-2021	100.00 %	100.00 %	2 LOCALID AD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIEN TO	NSCAR CONSTRU CCIONES,INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	0	172987	
OBSERVACIONES.- CONSISTIÓ EN DESPALME, RELLENO Y NIVELACIÓN DE CAMINO DE TERRACERÍA		3,489,904.42	0.00	3,489,904.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-3754	EL TEMAZCAL / CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DEL TEMAZCAL	1,555,802.84	0.00	1,555,802.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-05-2021 / 16-07-2021	100.00 %	100.00 %	187 PERSONA	0.51 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIEN TO	NSCAR COMSTRUCCIONES ENGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	0	172961	
2021-3761	EL TULLILO (SAN NICOLÁS) / CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS	1,689,709.88	0.00	1,689,709.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2021 / 30-07-2021	100.00 %	100.00 %	1 LOCALID AD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIEN TO	NSCAR CONSTRU CCIONES,INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	0	173494	
2021-3750	EL ZAPOTE (CERRITO BLANCO) / CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE (CANOAS) SEGUNDA ETAPA	2,882,554.32	0.00	2,882,554.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2021 / 15-07-2021	100.00 %	100.00 %	636 PERSONA	1.32 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIEN TO	NG RENE MATA ESPINOZA	0	64725	
OBSERVACIONES.- SE MENCIONA CANOAS POR QUE ES UNA ZONA O SECCIÓN DE LA LOC. DEL ZAPOTE		6,128,067.04	0.00	6,128,067.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-5825	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / REHABILITACION DE CAMINO TRAMO AHUALULCO DEL SONIDO TRECE A ARENAL DE MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL	75,244.00	0.00	75,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	2 LOCALID AD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIEN TO	SAN FRANCISCO ENGENIERIA DE MEXQUITIC S.A. DE C.V. SAFRIMEX	0	338741	
2021-5822	ARROYO BLANCO / REHABILITACION DE CAMINO TRAMO ARROYO BLANCO A LOS CERRITOS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO BLANCO	37,622.00	0.00	37,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	2 LOCALID AD	0.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIEN TO	SAN FRANCISCO ENGENIERIA DE MEXQUITIC S.A. DE C.V. SAFRIMEX	0	338684	
2021-5821	EJIDO DEL CENTRO / REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EJIDO DEL CENTRO A TARJEAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DEL CENTRO	36,825.82	0.00	36,825.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	2 LOCALID AD	0.20 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIEN TO	SAN FRANCISCO ENGENIERIA DE MEXQUITIC S.A. DE C.V. SAFRIMEX	0	338524	
2021-3751	EL TULLILO / REHABILITACION DE CAMINO TULLILO LA TRINIDAD EN LA LOCALIDAD DE EL TULLILO	375,000.01	0.00	375,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2021 / 30-04-2021	100.00 %	100.00 %	210 PERSONA	3.40 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIEN TO	CASCRO CONSTRUCCION SA DE CV	0	172916	
OBSERVACIONES.- LA REHABILITACIÓN CONSISTIÓ EN DESPALME, RELLENO Y NIVELACIÓN DE CAMINO DE TERRACERÍA		38,433.00	0.00	38,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	2 LOCALID AD	0.70 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIEN TO	SAN FRANCISCO ENGENIERIA DE MEXQUITIC S.A. DE C.V. SAFRIMEX	0	338713	
2021-5824	LOS CERRITOS / REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LOS CERRITOS A LA CORDONIZ EN LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS	563,124.83	0.00	563,124.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO

JOSÉ IGNACIO GUERRERO MENDOZA

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-4388	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL (CAMINO LA VIRGEN EN AHUALULCO DEL SONIDO TRECE	120,840.00	0.00	0.00	120,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	24-02-2021 / 10-03-2021	100.00 %	100.00 %	1 LOCALIDAD	15.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	RENE MATA ESPINOSA	0	0
OBSERVACIONES.- LA REHABILITACION CONSISTIO EN DESPALME, RELLENO Y NIVELACION DE CAMINO DE TERRACERIA																					
		120,840.00	0.00	0.00	120,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2279	COYOTILLOS / REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE COYOTILLOS	89,513.00	0.00	0.00	89,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-06-2021 / 30-06-2021	100.00 %	100.00 %	403 PERSONA	1.00 CANCHA	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL VILLEGAS OLVERA	0	0
OBSERVACIONES.- SUMINISTRO DE MATERIAL: COMO MONTENES, LAMINA, PTR, CEMENTO GRIS PORTLAN, GRAVA ETC																					
		89,513.00	0.00	0.00	89,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2248	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / APOYO A PRODUCTOR AGRICOLA CON IMPLEMENTO AGRICOLA LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO	121,500.00	0.00	0.00	65,550.00	0.00	0.00	0.00	55,950.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-04-2021 / 30-04-2021	100.00 %	100.00 %	3 PRODUCTOR	3.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE CERVANTES HUITRON	0	0
OBSERVACIONES.- MOLIO AZTECA, REOLQUE CAMA BAJA, REOLQUE CAMA BAJA																					
2021-2250	CANADA GRANDE / APOYO A PRODUCTOR AGRICOLA CON IMPLEMENTO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE	106,000.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-04-2021 / 30-04-2021	100.00 %	100.00 %	2 PRODUCTOR	2.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROLANDO GAMBOA	0	0
OBSERVACIONES.- REOLQUE CAMA BAJA,ARADO SUBSOLADOR																					
2021-2260	CERRITO DE ROJAS / APOYO A PRODUCTOR AGRICOLA CON IMPLEMENTO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS	140,000.00	0.00	0.00	76,200.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-04-2021 / 30-04-2021	100.00 %	100.00 %	2 PRODUCTOR	2.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROLANDO GAMBOA	0	0
OBSERVACIONES.- 2 REMOLQUE GANADERO																					
2021-3563	CERRO BLANCO / APOYO A PRODUCTOR AGRICOLA CON IMPLEMENTO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO	33,000.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	19-02-2021 / 30-09-2021	100.00 %	100.00 %	1 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROLANDO GAMBOA	0	0
OBSERVACIONES.- 1 REMOLQUE CAMA BAJA																					
2021-2255	CLAVELLINAS / APOYO A PRODUCTOR AGRICOLA CON IMPLEMENTO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE CLAVELLINAS	169,000.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-04-2021 / 30-04-2021	100.00 %	100.00 %	3 PRODUCTOR	3.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROLANDO GAMBOA	0	0
OBSERVACIONES.- 3 REMOLQUE CAMA BAJA																					
2021-2254	COLONIA DE LA CRUZ / APOYO A PRODUCTOR AGRICOLA CON IMPLEMENTO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DE LA CRUZ	138,000.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-04-2021 / 30-04-2021	100.00 %	100.00 %	2 PRODUCTOR	2.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROLANDO GAMBOA	0	0
OBSERVACIONES.- UN ARADO Y UN REMOLQUE CAMA BAJA																					
2021-2259	EJIDO DEL CENTRO / APOYO A PRODUCTOR AGRICOLA CON IMPLEMENTO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DEL CENTRO	88,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-04-2021 / 30-04-2021	100.00 %	100.00 %	1 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROLANDO GAMBOA	0	0
OBSERVACIONES.- UN ARADO																					
2021-2246	EL TEPOZAN / APOYO A PRODUCTOR AGRICOLA CON IMPLEMENTO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE EL TEPOZAN	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-04-2021 / 30-04-2021	100.00 %	100.00 %	1 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROLANDO GAMBOA	0	0
OBSERVACIONES.- MOLINO AZTECA																					
2021-2262	EL TULLILLO (SAN NICOLAS) / APOYO A PRODUCTOR AGRICOLA CON IMPLEMENTO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS	701,000.00	0.00	0.00	282,400.00	0.00	0.00	0.00	418,600.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-04-2021 / 30-04-2021	100.00 %	100.00 %	5 PRODUCTOR	5.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROLANDO GAMBOA Y MAVEPO AGRICOLA SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- 2 REMOLQUE GANADERO 1 ARADO 1 CUCHILLA TERRACERA 1 TRACTOR																					
2021-3562	EL ZAPATERO / APOYO A PRODUCTOR AGRICOLA CON IMPLEMENTO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPATERO	52,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 30-09-2021	100.00 %	100.00 %	1 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROLANDO GAMBOA	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO

JOSÉ IGNACIO GUERRERO MENDOZA

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

OBSERVACIONES.- 1 SEMBRADORA DE CUBO 3																						
2021-2245	LOS CERRITOS / APOYO A PRODUCTOR AGRICOLA CON IMPLEMENTO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS	63,000.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-03-2021 / 08-04-2021	100.00	100.00	1	PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROLANDO GAMBOA	0	0
OBSERVACIONES.- APOYO CON UN ARADO																						
2021-2257	PASO BONITO / APOYO A PRODUCTOR AGRICOLA CON IMPLEMENTO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO	700,000.00	0.00	0.00	228,500.00	0.00	0.00	0.00	471,500.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-04-2021 / 30-04-2021	100.00	100.00	3	PRODUCTOR	3.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROLANDO GAMBOA Y MAVEPO AGRICOLA SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- 1 REMOLQUE CAMA BAJA 1 ARADO 1 TRACTOR																						
2021-2252	RINCON DE YERBABUENA / APOYO A PRODUCTOR AGRICOLA CON IMPLEMENTO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE YERBABUENA	111,000.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-04-2021 / 30-04-2021	100.00	100.00	2	PRODUCTOR	2.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROLANDO GAMBOA	0	0
OBSERVACIONES.- UN ARADO UNA RASTRA																						
		2,472,500.00	0.00	0.00	1,070,650.00	0.00	0.00	0.00	1,401,850.00	0.00												

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-3569	CAÑADA GRANDE / REHABILITACION DE UN SISMTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE	51,892.00	0.00	0.00	31,892.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	26-02-2021 / 26-03-2021	100.00	100.00	1	PRODUCTOR	2.00 HECTAREA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARTIN ANAYA CAMACHO	0	0
OBSERVACIONES.- SE REALIZO LA REHABILITACION PARA DISMINUCION DEL CONSUMO DE AGUA EN LAS PARCELAS. DISMINUCION DE GASTOS POR TARIFA. MAYOR EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA Y FERTILIZANTES. SE SUMINISTRO CINTA , TUBO PVC TUBING COMPLETO TUBO PVC PARA MEJORAR UN SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE SEGUANDA PARTE DE LA RHEABILITACION																						
2021-3570	CAÑADA GRANDE / REHABILITACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE	31,790.00	0.00	0.00	31,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2021 / 30-07-2021	100.00	100.00	1	PRODUCTOR	1,000.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARTIN ANAYA CAMACHO	0	0
OBSERVACIONES.- SE REALIZO LA REHABILITACION CON LA INSTALACION DE MANGERA PARA DISMINUCION DEL CONSUMO DE AGUA EN LAS PARCELAS. DISMINUCION DE GASTOS POR TARIFA. MAYOR EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA Y FERTILIZANTES. SEGUNDA PARTE DE LA RHEABILITACION SE SUMINISTRO VALVBULA MARIPOSA BRIDA ABRAZADERA DAPTADOR DE INCERSION TEE TAPON PVC PARA EL MEJORAMIENTO DE EL RIEGO TENIFICADO																						
2021-3571	CLAVELLINAS / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS (CON CINTILLA) EN LA LOCALIDAD DE CLAVELLINAS	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2021 / 30-07-2021	100.00	100.00	1	PRODUCTOR	1.00 HECTAREA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARTIN ANAYA CAMACHO	0	0
		93,882.00	0.00	0.00	73,882.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00												

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-2215	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / APOYO A PRODUCTOR GANADEROS CON FORRAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO	44,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-03-2021 / 08-04-2021	100.00	100.00	43	PRODUCTOR	880.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE CERVANTES HUITRON	0	0
2021-2230	ARROYO BLANCO / APOYO A PRODUCTOR GANADEROS CON FORRAJE EN LA LOCALIDAD DE ARROYO BLANCO	17,700.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-03-2021 / 08-04-2021	100.00	100.00	12	PRODUCTOR	354.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE CERVANTES HUITRON	0	0
2021-2240	BARRANCAS / APOYO A PRODUCTOR GANADEROS CON FORRAJE EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS	1,500.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-03-2021 / 08-04-2021	100.00	100.00	1	PRODUCTOR	30.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE CERVANTES HUITRON	0	0
2021-2222	CAÑADA GRANDE / APOYO A PRODUCTOR GANADEROS CON FORRAJE EN LA LOCALIDAD DE EL CAÑADA GRANDE	42,650.00	0.00	0.00	21,325.00	0.00	0.00	0.00	21,325.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-03-2021 / 08-04-2021	100.00	100.00	17	PRODUCTOR	853.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE CERVANTES HUITRON	0	0
2021-2223	CAÑADA GRANDE (EL BOSQUE) / APOYO A PRODUCTOR GANADEROS CON FORRAJE EN LA LOCALIDAD DE EL BOSQUE	7,500.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-03-2021 / 08-04-2021	100.00	100.00	3	PRODUCTOR	150.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE CERVANTES HUITRON	0	0
2021-2209	CANÓN DE YERBABUENA / APOYO A PRODUCTOR GANADEROS CON FORRAJE EN LA LOCALIDAD DE EL CAÑON DE YERBABUENA	1,250.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-03-2021 / 08-04-2021	100.00	100.00	1	PRODUCTOR	25.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE CERVANTES HUITRON	0	0
2021-2235	CERRITO DE ROJAS / APOYO A PRODUCTOR GANADEROS CON FORRAJE EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS	74,900.00	0.00	0.00	37,450.00	0.00	0.00	0.00	37,450.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-03-2021 / 08-04-2021	100.00	100.00	29	PRODUCTOR	1,498.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE CERVANTES HUITRON	0	0
2021-2241	CERRO BLANCO / APOYO A PRODUCTOR GANADEROS CON FORRAJE EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO	7,250.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-03-2021 / 08-04-2021	100.00	100.00	4	PRODUCTOR	145.00 FORRAJE	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE CERVANTES	0	0

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO

JOSÉ IGNACIO GUERRERO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

													0 %	0 %		JE (PACA)			HUITRON					
2021-2212	COCHINILLAS / APOYO A PRODUCTOR GANADEROS CON FORRAJE EN LA LOCALIDAD DE COCHINILLAS	4,500.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-03-2021 / 08-04-2021	100.00 %	100.00 %	3 PRODUCTOR	90.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE CERVANTES HUITRON	0	0			
2021-2224	COLONIA DE LA CRUZ / APOYO A PRODUCTOR GANADEROS CON FORRAJE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DE LA CRUZ	33,000.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-03-2021 / 08-04-2021	100.00 %	100.00 %	10 PRODUCTOR	660.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE CERVANTES HUITRON	0	0			
2021-2213	COYOTILLOS / APOYO A PRODUCTOR GANADEROS CON FORRAJE EN LA LOCALIDAD DE COYOTILLOS	5,150.00	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-03-2021 / 08-04-2021	100.00 %	100.00 %	3 PRODUCTOR	103.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE CERVANTES HUITRON	0	0			
2021-2210	EJIDO DEL CENTRO / APOYO A PRODUCTOR GANADEROS CON FORRAJE EN LA LOCALIDAD DE EL EJIDO DEL CENTRO	26,500.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-03-2021 / 08-04-2021	100.00 %	100.00 %	14 PRODUCTOR	530.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE CERVANTES HUITRON	0	0			
2021-2231	EL NOVILLO / APOYO A PRODUCTOR GANADEROS CON FORRAJE EN LA LOCALIDAD DE EL NOVILLO	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-03-2021 / 08-04-2021	100.00 %	100.00 %	4 PRODUCTOR	120.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE CERVANTES HUITRON	0	0			
2021-2232	EL PASTILLO / APOYO A PRODUCTOR GANADEROS CON FORRAJE EN LA LOCALIDAD DE EL PASTILLO	23,550.00	0.00	0.00	11,775.00	0.00	0.00	0.00	11,775.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-03-2021 / 08-04-2021	100.00 %	100.00 %	15 PRODUCTOR	471.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE CERVANTES HUITRON	0	0			
2021-2227	EL SALTO / APOYO A PRODUCTOR GANADEROS CON FORRAJE EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO	42,500.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-03-2021 / 08-04-2021	100.00 %	100.00 %	16 PRODUCTOR	850.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE CERVANTES HUITRON	0	0			
2021-2217	EL TEMAZCAL / APOYO A PRODUCTOR GANADEROS CON FORRAJE EN LA LOCALIDAD DE EL TEMAZCAL	55,200.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-03-2021 / 08-04-2021	100.00 %	100.00 %	36 PRODUCTOR	1,104.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE CERVANTES HUITRON	0	0			
2021-2203	EL TULLILO / APOYO A PRODUCTOR GANADEROS CON FORRAJE EN LA LOCALIDAD DE EL TULLILO	12,250.00	0.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-03-2021 / 08-04-2021	100.00 %	100.00 %	4 PRODUCTOR	245.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE CERVANTES HUITRON	0	0			
2021-2205	EL TULLILO (SAN NICOLAS) / APOYO A PRODUCTOR GANADEROS CON FORRAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS	49,450.00	0.00	0.00	24,725.00	0.00	0.00	0.00	24,725.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-03-2021 / 08-04-2021	100.00 %	100.00 %	14 PRODUCTOR	989.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE CERVANTES HUITRON	0	0			
2021-2243	LA ENCARNACION / APOYO A PRODUCTOR GANADEROS CON FORRAJE EN LA LOCALIDAD DE LA ENCARNACION	1,250.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-03-2021 / 08-04-2021	100.00 %	100.00 %	1 PRODUCTOR	25.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE CERVANTES HUITRON	0	0			
2021-2244	LA SOLEDAD / APOYO A PRODUCTOR GANADEROS CON FORRAJE EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD	1,500.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-03-2021 / 08-04-2021	100.00 %	100.00 %	1 PRODUCTOR	30.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE CERVANTES HUITRON	0	0			
2021-2237	LA TRINIDAD / APOYO A PRODUCTOR GANADEROS CON FORRAJE EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD	15,250.00	0.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00	0.00	7,625.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-03-2021 / 08-04-2021	100.00 %	100.00 %	12 PRODUCTOR	305.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE CERVANTES HUITRON	0	0			
2021-2225	LOS ARBOLES (COLONIA DE LA CRUZ) / APOYO A PRODUCTOR GANADEROS CON FORRAJE EN LA LOCALIDAD DE LOS ARBOLES	2,500.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-03-2021 / 08-04-2021	100.00 %	100.00 %	1 PRODUCTOR	50.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE CERVANTES HUITRON	0	0			
2021-2229	LOS CERRITOS / APOYO A PRODUCTOR GANADEROS CON FORRAJE EN LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS	38,100.00	0.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00	0.00	19,050.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-03-2021 / 08-04-2021	100.00 %	100.00 %	27 PRODUCTOR	762.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE CERVANTES HUITRON	0	0			
2021-2236	MAJADA ALTA / APOYO A PRODUCTOR GANADEROS CON FORRAJE EN LA LOCALIDAD DE MAJADA ALTA	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-03-2021 / 08-04-2021	100.00 %	100.00 %	3 PRODUCTOR	120.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE CERVANTES HUITRON	0	0			
2021-2238	POTRERILLOS / APOYO A PRODUCTOR GANADEROS CON FORRAJE EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS	11,100.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-03-2021 / 08-04-2021	100.00 %	100.00 %	10 PRODUCTOR	22.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE CERVANTES HUITRON	0	0			
2021-2207	RINCON DE YERBABUENA / APOYO A PRODUCTOR GANADEROS CON FORRAJE EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE YERBABUENA	30,750.00	0.00	0.00	15,375.00	0.00	0.00	0.00	15,375.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-03-2021 / 08-04-2021	100.00 %	100.00 %	13 PRODUCTOR	615.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE CERVANTES HUITRON	0	0			
2021-2226	SAN ANTONIO OJO DE AGUA / APOYO A PRODUCTOR GANADEROS CON FORRAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN	36,400.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-03-2021 / 08-04-2021	100.00 %	100.00 %	20 PRODUCTOR	728.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE CERVANTES HUITRON	0	0			

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO

JOSÉ IGNACIO GUERRERO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

2021-2239	ANTONIO OJO DE AGUA SAN FRANCISCO DE LOS CHAVEZ (POTRERILLOS) / APOYO A PRODUCTOR GANADEROS CON FORRAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS CHAVEZ	2,500.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-03-2021 / 08-04-2021	100.00 %	100.00 %	2 PRODUCTOR	50.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE CERVANTES HUITRON	0	0
2021-2218	SAN JUAN (SAN JUAN DE COYOTILLOS) / APOYO A PRODUCTOR GANADEROS CON FORRAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE COYOTILLOS	4,750.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-03-2021 / 08-04-2021	100.00 %	100.00 %	3 PRODUCTOR	95.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE CERVANTES HUITRON	0	0
2021-2242	SANTA PETRONILAS / APOYO A PRODUCTOR GANADEROS CON FORRAJE EN LA LOCALIDAD DE SANTA PETRONILAS	12,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-03-2021 / 08-04-2021	100.00 %	100.00 %	9 PRODUCTOR	220.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE CERVANTES HUITRON	0	0
2021-2221	TINAJA / APOYO A PRODUCTOR GANADEROS CON FORRAJE EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA	31,700.00	0.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-03-2021 / 08-04-2021	100.00 %	100.00 %	36 PRODUCTOR	634.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE CERVANTES HUITRON	0	0
2021-2233	TOMATES / APOYO A PRODUCTOR GANADEROS CON FORRAJE EN LA LOCALIDAD DE TOMATES	1,500.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-03-2021 / 08-04-2021	100.00 %	100.00 %	1 PRODUCTOR	30.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE CERVANTES HUITRON	0	0
2021-2219	YERBABUENA / APOYO A PRODUCTOR GANADEROS CON FORRAJE EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	54,850.00	0.00	0.00	27,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,425.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-03-2021 / 08-04-2021	100.00 %	100.00 %	19 PRODUCTOR	1,097.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE CERVANTES HUITRON	0	0
		705,000.00	0.00	0.00	352,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,500.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:ESPACIO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3568	CLAVELLINAS / MEJORAMIENTO DE SALON EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE CLAVELLINAS	39,920.52	0.00	0.00	39,920.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-05-2021 / 31-05-2021	100.00 %	100.00 %	535 PRODUCTOR	1.00 CENTRO DE ACOPIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	RAUL VILLEGAS OLVERA	0	0
OBSERVACIONES.- CONSISTI6 EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE HERRERIA PARA LA REHABILITACIÓN DEL TECHADO, EN META SE GENERO COMO CENTRO DE ACOPIO YA QUE EL SALON EJIDAL PUEDE SER UTILIZADO BAJO CIERTAS SIRCUNSTANCIAS COMO UN CENTRO DE ACOPIO																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Verificar metas en relación al concepto.																					
		39,920.52	0.00	0.00	39,920.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2310	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / ADQUISICION DE LUMINARIA LED PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	72,511.60	0.00	0.00	72,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-05-2021 / 31-05-2021	100.00 %	100.00 %	4,492 PERSONA	19.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	CESTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- CALLES: BAUDELIO GARCIA, VICENTE GUERRERO, C. COMITÉ DE LOS 13 PRO. J. CARRILLO, ARROLLO DE LAS TORTUGAS, RAFAEL CARRILLO FLORES, ANGEL REYES, CIRCUITO ANGEL REYES																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: VERIFICAR LAS METAS EN RELACION CON EL MONTO EL PRECIO POR LUMINARIA ES DE \$3 816.40																					
2021-5347	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED EN CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO	543,692.00	0.00	0.00	543,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-12-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	4,492 PERSONA	100.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMAR MATERIALES ELECTRICOS SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- C. ANGEL CARRILLO FLORES, C. ANGEL REYES, C. ANTONIO CARRILLO FLORES, C. BAUDELIO GARCIA, COMITE DE LOS 13, CAMINO A BALLE UMBROSO, C. 1895, C. 1885, DE ISRAEL CINCEROS, C. DE LOS 13, C. DE LA JUVENTUD, C. EL MEZQUITE, C. EL NOPAL, CONSIDERANDO EL MONTO SE ELEVO UN POCO POR QUE SE COMPRO CON MAS CAPACIDAD EN WATS PARA LA LUMINACION																					
2021-2308	BARRANCAS / ADQUISICION DE LUMINARIA LED PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS	286,230.00	0.00	0.00	286,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-05-2021 / 31-05-2021	100.00 %	100.00 %	537 PERSONA	75.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	CESTY CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: VERIFICAR LAS METAS EN RELACION CON EL MONTO EL PRECIO POR LUMINARIA ES DE \$3 816.40																					
2021-2323	COLONIA DE LA CRUZ / ADQUISICION DE LUMINARIA LED PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DE LA CRUZ	11,449.20	0.00	0.00	11,449.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-05-2021 / 31-05-2021	100.00 %	100.00 %	296 PERSONA	3.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	CESTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: VERIFICAR LAS METAS EN RELACION CON EL MONTO EL PRECIO POR LUMINARIA ES DE \$3 816.40																					
2021-2313	COYOTILLOS / ADQUISICION DE LUMINARIA LED PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COYOTILLOS	11,449.20	0.00	0.00	11,449.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-05-2021 / 31-05-2021	100.00 %	100.00 %	403 PERSONA	3.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	CESTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: VERIFICAR LAS METAS EN RELACION CON EL MONTO EL PRECIO POR LUMINARIA ES DE \$3 816.40																					
2021-2311	EL ZAPOTE (CERRITO BLANCO) / ADQUISICION DE LUMINARIA LED PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA	15,265.60	0.00	0.00	15,265.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-05-2021 / 31-05-2021	100.00 %	100.00 %	636 PERSONA	4.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	CESTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	0

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO

JOSÉ IGNACIO GUERRERO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

LOCALIDAD DE EL ZAPOTE																				
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: VERIFICAR LAS METAS EN RELACION CON EL MONTO EL PRECIO POR LUMINARIA ES DE \$3 816.40																				
2021-2322	ESTACION IPIÑA / ADQUISICION DE LUMINARIA LED PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ESTACION IPIÑA	11,449.20	0.00	0.00	11,449.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: VERIFICAR LAS METAS EN RELACION CON EL MONTO EL PRECIO POR LUMINARIA ES DE \$3 816.40																				
2021-2326	LA MEZCLITA / ADQUISICION DE LUMINARIA LED PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA MEZCLITA	11,449.20	0.00	0.00	11,449.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: VERIFICAR LAS METAS EN RELACION CON EL MONTO EL PRECIO POR LUMINARIA ES DE \$3 816.40																				
2021-2316	PASO BONITO / ADQUISICION DE LUMINARIA LED PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO	30,531.20	0.00	0.00	30,531.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: VERIFICAR LAS METAS EN RELACION CON EL MONTO EL PRECIO POR LUMINARIA ES DE \$3 816.40																				
2021-2325	PUERTO DE DUQUES / ADQUISICION DE LUMINARIA LED PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE DUQUES	30,531.20	0.00	0.00	30,531.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: VERIFICAR LAS METAS EN RELACION CON EL MONTO EL PRECIO POR LUMINARIA ES DE \$3 816.40																				
2021-2318	RINCON DE YERBABUENA / ADQUISICION DE LUMINARIA LED PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE YERBABUENA	83,960.80	0.00	0.00	83,960.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: VERIFICAR LAS METAS EN RELACION CON EL MONTO EL PRECIO POR LUMINARIA ES DE \$3 816.40																				
2021-2321	SAN ANTONIO OJO DE AGUA / ADQUISICION DE LUMINARIA LED PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OJO DE AGUA	3,816.40	0.00	0.00	3,816.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: VERIFICAR LAS METAS EN RELACION CON EL MONTO EL PRECIO POR LUMINARIA ES DE \$3 816.40																				
2021-2324	SANTA TERESA / ADQUISICION DE LUMINARIA LED PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA	3,816.40	0.00	0.00	3,816.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: VERIFICAR LAS METAS EN RELACION CON EL MONTO EL PRECIO POR LUMINARIA ES DE \$3 816.40																				
TOTAL		1,116,152.00	0.00	0.00	1,116,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2156	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / REHABILITACION DE CALLES Y GUARNICIONES EN CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO	39,119.93	0.00	0.00	39,119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	4,492 PERSONA	3,200.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL VILLEGAS OLVERA, MATERIALES PARA EL DESARROLLO	0	0
OBSERVACIONES.- SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS PORTLAN, RELLENO DE BACHEO Y REHABILITACION DE GURANICIONES, BORDOS, CALLES ETC CALLES: ANGEL REYES, COMITÉ DE LOS 13 PRO. J. CARRILLO, ARROYO DE LAS TORTUGAS, C. MINA, BAUDELIO GARCÍA, C. NABOR CARRILLO, C. LEOPOLDO STOKOWSKI, C. DE 1885, FLORES, ANGEL CARRILLO FLORES, C. VICENTE GUERRERO CONSISTIO EN EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y PINTURA PARA BACHEO Y BORDOS Y PINTAR LAS ORILLAS DE BANQUETAS																					
2021-2266	CLAVELLINAS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE CLAVELLINAS	151,869.98	0.00	0.00	151,869.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	24-03-2021 / 07-04-2021	100.00 %	100.00 %	535 PERSONA	640.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL VILLEGAS OLVERA	0	0
2021-2270	SAN ANTONIO OJO DE AGUA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA LA ZANJA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OJO DE AGUA	97,208.00	0.00	0.00	97,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	19-03-2021 / 10-04-2021	100.00 %	100.00 %	434 PERSONA	640.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL VILLEGAS OLVERA	0	0
TOTAL		288,197.91	0.00	0.00	288,197.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto: DOTACION DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5760	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	42 VIVIENDA	2,000.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CESTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	0
2021-5761	CERRITO DE ROJAS / ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	42 VIVIENDA	2,000.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CESTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	0

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO

JOSÉ IGNACIO GUERRERO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

2021-5762	COCHINILLAS / ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COCHINILLAS	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	42 VIVIENDA	2,000.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CESTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	0
2021-5763	COYOTILLOS / ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COYOTILLOS	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	42 VIVIENDA	2,000.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CESTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	0
2021-5764	EJIDO DEL CENTRO / ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DEL CENTRO	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	42 VIVIENDA	2,000.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CESTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	0
2021-5765	EL SOLDADILLO / ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SOLDADILLO	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	42 VIVIENDA	2,000.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CESTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	0
2021-5771	EL TEMAZCAL / ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TEMAZCAL	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	42 VIVIENDA	2,000.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CESTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	0
2021-5766	LA SOLEDAD / ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	42 VIVIENDA	2,000.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CESTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	0
2021-5768	SAN IGNACIO / ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	42 VIVIENDA	2,000.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CESTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	0
2021-5769	SAN JUAN (SAN JUAN DE COYOTILLOS) / ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE COYOTILLOS	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	42 VIVIENDA	2,000.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CESTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	0
		248,000.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:TINACO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1391	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / ABASTECIMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO	45,150.00	0.00	0.00	22,650.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 28-05-2021	100.00 %	100.00 %	30 PERSONA	30.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0	0
2021-1395	BARRANCAS / ABASTECIMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS	9,030.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 28-05-2021	100.00 %	100.00 %	6 PERSONA	6.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0	0
2021-1397	CAÑADA GRANDE / ABASTECIMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE	1,505.00	0.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 28-05-2021	100.00 %	100.00 %	1 PERSONA	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0	0
2021-1400	CERRITO DE ROJAS / ABASTECIMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS	9,030.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 28-05-2021	100.00 %	100.00 %	6 PERSONA	6.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0	0
2021-1401	CERRO BLANCO / ABASTECIMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO	3,010.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	CONTRATO	19-03-2021 / 28-05-2021	100.00 %	100.00 %	2 PERSONA	2.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0	0
2021-1404	CLAVELLINAS / ABASTECIMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CLAVELLINAS	13,545.00	0.00	0.00	6,795.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	CONTRATO	19-03-2021 / 28-05-2021	100.00 %	100.00 %	9 PERSONA	9.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0	0
2021-1406	COYOTILLOS / ABASTECIMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COYOTILLOS	4,515.00	0.00	0.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 28-05-2021	100.00 %	100.00 %	3 PERSONA	3.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO BRIMALDO MELENDEZ	0	0
2021-	EJIDO DEL CENTRO / ABASTECIMIENTO CON TANQUE PARA	9,030.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 /	100.00 %	100.00 %	6	6.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO	0	0

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO

JOSÉ IGNACIO GUERRERO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

1409	ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DEL CENTRO																28-05-2021	0 %	0 %	PERSONA	PIEZA		TO	GRIMALDO MELENDEZ		
2021-1410	EL PASTILLO / ABASTECIMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PASTILLO	3,010.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 28-05-2021	100.0 %	100.0 %	2 PERSONA	2.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO				MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0	0	
2021-1413	EL SALITRE / ABASTECIMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE	6,020.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 28-05-2021	100.0 %	100.0 %	4 PERSONA	4.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO				MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0	0	
2021-1414	EL SOLDADILLO / ABASTECIMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SOLDADILLO	1,505.00	0.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	CONTRATO	19-03-2021 / 28-05-2021	100.0 %	100.0 %	1 PERSONA	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO				MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0	0	
2021-1442	EL TULLILLO (SAN NICOLAS) / ABASTECIMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS	3,010.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 28-05-2021	100.0 %	100.0 %	2 PERSONA	2.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO				MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0	0	
2021-1416	EL ZAPOTE (CERRITO BLANCO) / ABASTECIMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	1,505.00	0.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 28-05-2021	100.0 %	100.0 %	1 PERSONA	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO				MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0	0	
2021-1418	ESTANCIA DEL ARENAL (ARENAL VIEJO) / ABASTECIMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DEL ARENAL	1,505.00	0.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 28-05-2021	100.0 %	100.0 %	1 PERSONA	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO				MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0	0	
2021-1424	LA CANDELARIA / ABASTECIMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIAS	15,050.00	0.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 28-05-2021	100.0 %	100.0 %	10 PERSONA	10.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO				MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0	0	
2021-1421	LA ENCARNACION / ABASTECIMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ENCARNACION	7,525.00	0.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 28-05-2021	100.0 %	100.0 %	5 PERSONA	5.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO				MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0	0	
2021-1426	LAS MANGAS / ABASTECIMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS MANGAS	9,030.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 28-05-2021	100.0 %	100.0 %	6 PERSONA	6.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO				MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0	0	
2021-1436	PASO BONITO / ABASTECIMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO	57,190.00	0.00	0.00	28,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 28-05-2021	100.0 %	100.0 %	38 PERSONA	38.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO				MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0	0	
2021-1412	PEDREGAL / ABASTECIMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL	1,505.00	0.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 28-05-2021	100.0 %	100.0 %	1 PERSONA	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO				JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ	0	0	
2021-1437	RANCHO DE LA CRUZ / ABASTECIMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LA CRUZ	1,505.00	0.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 28-05-2021	100.0 %	100.0 %	1 PERSONA	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO				MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0	0	
2021-1438	RINCON DE YERBABUENA / ABASTECIMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE YERBABUENA	25,585.00	0.00	0.00	12,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	CONTRATO	19-03-2021 / 28-05-2021	100.0 %	100.0 %	17 PERSONA	17.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO				MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0	0	
2021-1440	SAN ANTONIO OJO DE AGUA / ABASTECIMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OJO DE AGUA	1,505.00	0.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	CONTRATO	19-03-2021 / 28-05-2021	100.0 %	100.0 %	1 PERSONA	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO				MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0	0	
2021-1441	SAN JUAN (SAN JUAN DE COYOTILLOS) / ABASTECIMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE COYOTILLOS	9,030.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 28-05-2021	100.0 %	100.0 %	6 PERSONA	6.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO				MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0	0	
2021-1443	SAN SALVADOR / ABASTECIMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR	4,515.00	0.00	0.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 28-05-2021	100.0 %	100.0 %	3 PERSONA	3.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO				MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0	0	
2021-1444	SANTA PETRONILAS / ABASTECIMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA PETRONILAS	1,505.00	0.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 28-05-2021	100.0 %	100.0 %	1 PERSONA	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO				MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0	0	
2021-1446	SANTA TERESA / ABASTECIMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA	61,705.00	0.00	0.00	30,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 28-05-2021	100.0 %	100.0 %	41 PERSONA	41.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO				MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0	0	
2021-1447	TIERRA PRIETA / ABASTECIMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA PRIETA	3,010.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 28-05-2021	100.0 %	100.0 %	2 PERSONA	2.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO				MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0	0	
2021-	YERBABUENA / ABASTECIMIENTO CON TANQUE PARA	3,010.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021	100.0 %	100.0 %	2	2.00	ACCION	AYUNTAMIENTO				MATERIALES PARA	0	0	

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO

JOSÉ IGNACIO GUERRERO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

1448	ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA														28-05-2021	0 %	0 %	PERSONA	PIEZA	TO	EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV		
		313,040.00	0.00	0.00	157,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:RENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-5773	ESTANCIA DEL ARENAL (ARENAL VIEJO) / RENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DEL ARENAL	347,000.00	0.00	0.00	347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	18,644 PERSONA	1.00 MAQUINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	BESTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	0	
		347,000.00	0.00	0.00	347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-5785	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	370 PERSONA	370.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0	
2021-5787	CERRITO DE ROJAS / APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	300 PERSONA	300.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0	
2021-5789	LA ENCARNACION / APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS EN LA LOCALIDAD DE LA ENCARNACION	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	325 PERSONA	325.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0	
2021-5791	PASO BONITO / APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	460 PERSONA	460.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0	
2021-5792	SAN JUAN (SAN JUAN DE COYOTILLOS) / APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE COYOTILLOS	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	295 PERSONA	295.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0	
2021-5793	SANTA TERESA / APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	500 PERSONA	500.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0	
		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:PROTECCION DEL FRIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-5798	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / APOYO CON ENTREGA DE COBIJAS EN CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO	19,280.00	0.00	0.00	19,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	230 PERSONA	230.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSWALDO LOZADA VAZQUEZ	0	0	
2021-5799	CERRITO DE ROJAS / APOYO CON ENTREGA DE COBIJAS EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	227 PERSONA	227.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSWALDO LOZADA VAZQUEZ	0	0	
2021-5800	LA ENCARNACION / APOYO CON ENTREGA DE COBIJAS EN LA LOCALIDAD DE LA ENCARNACION	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	264 PERSONA	264.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSWALDO LOZADA VAZQUEZ	0	0	
2021-5801	PASO BONITO / APOYO CON ENTREGA DE COBIJAS EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	301 PERSONA	301.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSWALDO LOZADA VAZQUEZ	0	0	
2021-5803	SAN JUAN (SAN JUAN DE COYOTILLOS) / APOYO CON ENTREGA DE COBIJAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE COYOTILLOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	215 PERSONA	215.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSWALDO LOZADA VAZQUEZ	0	0	
2021-5804	SANTA TERESA / APOYO CON ENTREGA DE COBIJAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	263 PERSONA	263.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSWALDO LOZADA VAZQUEZ	0	0	
		125,280.00	0.00	0.00	125,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5755	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / GASTOS INDIRECTOS FORTAMUN MATERIALES Y SUMINISTROS (MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS)	69,481.48	0.00	0.00	69,481.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	4,492 PERSONA	1.00 LOTE DE MA	ACCION	AYUNTAMIENTO	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	0	0

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO
JOSÉ IGNACIO GUERRERO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

	MENORES DE OFICINA)																			
OBSERVACIONES.- HOJAS TAMANO CARTA Y OFICIO, TIJERAS, LIBRETAS, PROTECTORES, PINTARRONES, POSTIS, CARPETAS, CLIPS, LAPICEROS, PERFORADORAS, ENGRAPADORES, PLUMONES Y ORGANIZADORES DE ESCRITORIO																				
		69,481.48	0.00	0.00	69,481.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5754	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / GASTOS INDIRECTOS FORTAMUN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,536.42	0.00	0.00	25,536.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	4,492 PERSONA	6.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	OFFICE DEPOD	0	0
OBSERVACIONES.- COMPRA DE ESCRITORIOS, SILLAS SECRETARIALES, ARCHIVERO, IMPRESORA, PROYECTOR																					
		25,536.42	0.00	0.00	25,536.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1471	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / GASTOS INDIRECTOS FORTAMUN, SERVICIOS GENERALES, SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	32,281.20	0.00	0.00	32,281.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	4,492 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SMAEL HERNANDEZ NIÑO, ANGEL NIÑO, DON EULOGIO	0	0
OBSERVACIONES.- CONSISTE EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE CODESOL COMO CAMBIO DE TALACHAS MANTENIMIENTO Y AFINACION																					
		32,281.20	0.00	0.00	32,281.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1470	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / GASTOS INDIRECTOS FORTAMUN, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	141,502.21	0.00	0.00	141,502.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2021 / 30-09-2021	100.00 %	100.00 %	4,492 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	GASOLINERIA HERRERA, GASOLINERIA CUELLAR	0	0
2021-5348	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / GASTO INDIRECTOS FORTAMUN, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	62,722.79	0.00	0.00	62,722.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	4,492 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	PROVEEDORA VIAL DE COMBUSTIBLES SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- CONSISTE EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE REVISION DE OBRAS Y VISITAS A DEPENDENCIAS, ESTE ES COMPLEMENTO DE LOS GASTOS																					
		204,225.00	0.00	0.00	204,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD, Subprograma:PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto:MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1469	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AMBULANCIAS)	30,548.60	0.00	0.00	30,548.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	18,644 PERSONA	2.00 AMBULANCIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SMAEL HERNANDEZ NIÑO	0	0
OBSERVACIONES.- CONSISTE EN EL MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA DE PRECENDENCIA Y DE CENTRO DE SALUD COMO REPARACION DE TALACHAS O CAMBIO DE ACEITE FILTRO ENTRE OTROS																					
		30,548.60	0.00	0.00	30,548.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SALUD, Programa:SO CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS*, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-988	LA TRINIDAD / CONSTRUCCION DE TECHADO EN CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD	154,987.85	0.00	154,987.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	18-03-2021 / 15-06-2021	100.00 %	100.00 %	129 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQ. RAUL VILLEGAS OLVERA	0	48309
		154,987.85	0.00	154,987.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / PAGO DE NOMINAS PARA	1,963,986.83	0.00	0.00	1,963,986.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION	01-01-2021 /	100.00 %	100.00 %	18,644	26.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO

JOSÉ IGNACIO GUERRERO MENDOZA

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exige de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

1462	ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL											ON MUNICIPAL	30-09-2021	0 %	0 %	PERSONA	PLAZA OPERATIVA				DE AHUALULCO		
2021-1464	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	573,957.86	0.00	0.00	573,957.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 30-09-2021	100.00 %	100.00 %	18,644 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	GASOLINERIA HERRERA, GASOLINERIA SUELLAR	0	0	
OBSERVACIONES.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES (PATRULLAS) DEL MUNICIPIO																							
2021-1466	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO A CFE	1,946,408.87	0.00	0.00	1,946,408.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 30-09-2021	100.00 %	100.00 %	18,644 PERSONA	9.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0	
2021-5350	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / PAGO DE NOMINAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA OCTUBRE - DICIEMBRE	915,484.54	0.00	0.00	915,484.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	18,644 PERSONA	29.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	0	0	
OBSERVACIONES.- EN CANTIDAD DE METAS SE INCREMENTO POR LA CONTRATACION DE NUEVOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA																							
2021-5351	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO A CFE OCTUBRE - DICIEMBRE	719,110.72	0.00	0.00	719,110.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	18,644 PERSONA	3.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0	
OBSERVACIONES.- COMPLEMENTO DE PAGO																							
2021-5356	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA OCTUBRE - DICIEMBRE	268,663.82	0.00	0.00	268,663.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	18,644 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	PROVEEDORA VIAL DE COMBUSTIBLES SA DE CV	0	0	
OBSERVACIONES.- COMPLEMENTO DE PAGO																							
		6,387,612.64	0.00	0.00	6,387,612.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-6030	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / EQUIPAMIENTO DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	131,829.36	0.00	0.00	131,829.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-12-2021 / 31-12-2021	100.00 %	100.00 %	18,644 PERSONA	26.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CARLOS ALBERTO GARCIA CASTRO	0	0	
OBSERVACIONES.- EL EQUIPAMIENTO DE UNIFORMES CONSISTIO EN LA ADQUISICION DE 26 PIEZAS DE CAMISOLA COMANDO, 26 PIEZAS DE PANTALON COMANDO, 26 BOTA TACTICA, 26 CHAMARRA CORTA CONFECCIONADA, 26 GORRA CONFECCIONADA EN TELA																						
		131,829.36	0.00	0.00	131,829.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-4098	EL ZAPOTE (CERRITO BLANCO) / SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4*4 EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE CERRITO BLANCO	16,804.92	0.00	16,804.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-07-2021 / 30-08-2021	100.00 %	100.00 %	1 VIVIENDA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO GRIMALDO	0	186684
2021-4100	SAN ANTONIO OJO DE AGUA / SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4*4 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OJO DE AGUA	16,804.92	0.00	16,804.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-07-2021 / 30-08-2021	100.00 %	100.00 %	1 VIVIENDA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ	0	186793
2021-4099	TINAJA / SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4*4 EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA	16,804.92	0.00	16,804.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-07-2021 / 30-08-2021	100.00 %	100.00 %	1 VIVIENDA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ	0	186779
		50,414.76	0.00	50,414.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MURO FIRME (QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO, BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO)

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1067	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO	218,592.00	0.00	116,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,321.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 03-05-2021	100.00 %	100.00 %	88 VIVIENDA	10,560.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ	0	3806
2021-	BARRANCAS / CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA	10,800.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 /	100.00 %	100.00 %	480.00 VIVIENDA	480.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO GRIMALDO	0	3936

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO

JOSÉ IGNACIO GUERRERO MENDOZA

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

1075	LOCALIDAD DE BARRANCAS														03-05-2021	0 %	0 %		METRO CUADRADO			MELENDEZ		
2021-1077	CANADA GRANDE / CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE	2,700.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 03-05-2021	100.00 %	100.00 %	1	VIVIENDA	120.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ	0	3966	
2021-1079	CANON DE YERBABUENA / CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CAÑON DE YERBABUENA	2,700.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 03-05-2021	100.00 %	100.00 %	1	VIVIENDA	120.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ	0	4212	
2021-1083	CERRITO DE ROJAS / CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS	29,700.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 03-05-2021	100.00 %	100.00 %	11	VIVIENDA	1,320.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ	0	4234	
2021-1085	CERRO BLANCO / CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO	32,400.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 03-05-2021	100.00 %	100.00 %	12	VIVIENDA	1,440.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ	0	4456	
2021-1087	CLAVELLINAS / CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CLAVELLINAS	90,900.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 03-05-2021	100.00 %	100.00 %	34	VIVIENDA	4,080.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ	0	4766	
2021-1088	COLONIA DE LA CRUZ / CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DE LA CRUZ	18,450.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 03-05-2021	100.00 %	100.00 %	6	VIVIENDA	1,800.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ	0	4774	
2021-1090	COYOTILLOS / CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COYOTILLOS	10,800.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 03-05-2021	100.00 %	100.00 %	4	VIVIENDA	480.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ	0	4778	
2021-1092	EJIDO DEL CENTRO / CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DEL CENTRO	31,500.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 03-05-2021	100.00 %	100.00 %	6	VIVIENDA	720.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ	0	4785	
2021-1105	EL PASTILLO / CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL PASTILLO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 03-05-2021	100.00 %	100.00 %	1	VIVIENDA	120.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ	0	4955	
2021-1106	EL SALITRE / CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE	2,700.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 03-05-2021	100.00 %	100.00 %	1	VIVIENDA	120.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ	0	4949	
2021-1108	EL TULLILLO / CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL TULLILLO	21,600.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 03-05-2021	100.00 %	100.00 %	6	VIVIENDA	960.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ	0	4984	
2021-1137	EL TULLILLO (SAN NICOLAS) / CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS	20,700.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 03-05-2021	100.00 %	100.00 %	6	VIVIENDA	960.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ	0	5408	
2021-1111	EL ZAPATERO / CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPATERO	2,700.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 03-05-2021	100.00 %	100.00 %	1	VIVIENDA	120.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ	0	5004	
2021-1114	ESTACION IPIÑA / CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE IPIÑA	40,500.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 03-05-2021	100.00 %	100.00 %	15	VIVIENDA	1,800.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ	0	5078	
2021-1113	ESTANCIA DEL ARENAL (ARENAL VIEJO) / CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DE ARENAL	5,400.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 03-05-2021	100.00 %	100.00 %	1	VIVIENDA	120.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ	0	5006	
2021-1115	LA ENCARNACION / CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ENCARNACION	39,600.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 03-05-2021	100.00 %	100.00 %	15	VIVIENDA	1,800.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ	0	5091	
2021-1117	LA HIGUERA / CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA	5,400.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 03-05-2021	100.00 %	100.00 %	1	VIVIENDA	120.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ	0	5112	

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO

JOSÉ IGNACIO GUERRERO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

2021-1119	LA PARADA / CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA PARADA	2,700.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 03-05-2021	100.00 %	100.00 %	1	VIVIENDA METRO CUADRADO	120.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ	0	4133
2021-1121	LAS ENRAMADAS / CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS ENRAMADAS	2,700.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 03-05-2021	100.00 %	100.00 %	1	VIVIENDA METRO CUADRADO	120.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ	0	5160
2021-1126	PASO BONITO / CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO	175,050.00	0.00	98,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,275.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 03-05-2021	100.00 %	100.00 %	67	VIVIENDA METRO CUADRADO	8,040.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ	0	5267
2021-1128	RINCON DE YERBABUENA / CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE YERBABUENA	8,100.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 03-05-2021	100.00 %	100.00 %	3	VIVIENDA METRO CUADRADO	360.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ	0	5295
2021-1131	SAN ANTONIO OJO DE AGUA / CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OJO DE AGUA	5,400.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 03-05-2021	100.00 %	100.00 %	1	VIVIENDA METRO CUADRADO	120.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ	0	5322
2021-1132	SAN JUAN (SAN JUAN DE COYOTILLOS) / CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE COYOTILLOS	2,700.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 03-05-2021	100.00 %	100.00 %	1	VIVIENDA METRO CUADRADO	120.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ	0	5333
2021-1140	SAN SALVADOR / CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR	5,400.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 03-05-2021	100.00 %	100.00 %	1	VIVIENDA METRO CUADRADO	120.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ	0	5498
2021-1148	SANTA PETRONILAS / CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA PETRONILAS	10,800.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 03-05-2021	100.00 %	100.00 %	4	VIVIENDA METRO CUADRADO	480.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ	0	5523
2021-1152	SANTA TERESA / CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA	91,800.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 03-05-2021	100.00 %	100.00 %	34	VIVIENDA METRO CUADRADO	4,080.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ	0	5549
2021-1153	YERBABUENA / CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	5,400.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 03-05-2021	100.00 %	100.00 %	2	VIVIENDA METRO CUADRADO	240.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ	0	5583
		899,892.00	0.00	499,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,996.00	0.00												

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:ESTUFAS ECOLOGICAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1154	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON UNA ESTUFA ECOLOGICA 1ERA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-02-2021 / 31-03-2021	100.00 %	100.00 %	32	VIVIENDA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV	0	48449
2021-3674	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON UNA ESTUFA ECOLOGICA 2DA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2021 / 01-09-2021	100.00 %	100.00 %	3	VIVIENDA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV	0	164947
2021-1156	ARENAL DE MORELOS / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON UNA ESTUFA ECOLOGICA 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ARENAL DE MORELOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-02-2021 / 31-03-2021	100.00 %	100.00 %	1	VIVIENDA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV	0	48552
2021-1157	BARRANCAS / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON UNA ESTUFA ECOLOGICA 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-02-2021 / 31-03-2021	100.00 %	100.00 %	9	VIVIENDA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV	0	48592
2021-3676	BARRANCAS / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON UNA ESTUFA ECOLOGICA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2021 / 01-09-2021	100.00 %	100.00 %	11	VIVIENDA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV	0	164964
2021-1158	CAÑADA GRANDE / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON UNA ESTUFA ECOLOGICA 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-02-2021 / 31-03-2021	100.00 %	100.00 %	7	VIVIENDA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV	0	48615
2021-3677	CAÑADA GRANDE / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON UNA ESTUFA ECOLOGICA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2021 / 01-09-2021	100.00 %	100.00 %	1	VIVIENDA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV	0	164980
2021-1160	CERRITO DE ROJAS / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON UNA ESTUFA ECOLOGICA 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-02-2021 / 31-03-2021	100.00 %	100.00 %	3	VIVIENDA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV	0	48626

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO

JOSÉ IGNACIO GUERRERO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

2021-3689	POTRERILLOS / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON UNA ESTUFA ECOLOGICA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2021 / 01-09-2021	100.00	100.00	8	VIVIENDA	8.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV	0	165215
2021-3690	POTRERO AGUA BENDITA / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON UNA ESTUFA ECOLOGICA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE AGUA BENDITA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2021 / 01-09-2021	100.00	100.00	2	VIVIENDA	2.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV	0	165246
2021-3691	RANCHO DE LA CRUZ / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON UNA ESTUFA ECOLOGICA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LA CRUZ	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2021 / 01-09-2021	100.00	100.00	1	VIVIENDA	1.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV	0	165274
2021-3692	SAN ANTONIO OJO DE AGUA / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON UNA ESTUFA ECOLOGICA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OJO DE AGUA	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2021 / 01-09-2021	100.00	100.00	13	VIVIENDA	13.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV	0	165291
2021-1222	SAN JUAN (SAN JUAN DE COYOTILLOS) / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON UNA ESTUFA ECOLOGICA 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE COYOTILLOS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-02-2021 / 31-03-2021	100.00	100.00	9	VIVIENDA	9.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV	0	56072
2021-3693	SAN JUAN (SAN JUAN DE COYOTILLOS) / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON UNA ESTUFA ECOLOGICA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE COYOTILLOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2021 / 01-09-2021	100.00	100.00	8	VIVIENDA	8.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV	0	165327
2021-3694	SAN JUAN DE LA HIJA / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON UNA ESTUFA ECOLOGICA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA HIJA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2021 / 01-09-2021	100.00	100.00	8	VIVIENDA	8.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV	0	165373
2021-3696	SAN SALVADOR / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON UNA ESTUFA ECOLOGICA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2021 / 01-09-2021	100.00	100.00	10	VIVIENDA	10.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV	0	165382
2021-1223	SANTA TERESA / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON UNA ESTUFA ECOLOGICA 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-02-2021 / 31-03-2021	100.00	100.00	1	VIVIENDA	1.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV	0	56088
2021-3704	SANTA TERESA / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON UNA ESTUFA ECOLOGICA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2021 / 01-09-2021	100.00	100.00	4	VIVIENDA	4.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV	0	165390
2021-3706	TIERRA PRIETA / EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON UNA ESTUFA ECOLOGICA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA PRIETA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2021 / 01-09-2021	100.00	100.00	8	VIVIENDA	8.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV	0	165413
2021-3710	YERBABUENA / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON UNA ESTUFA ECOLOGICA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2021 / 01-09-2021	100.00	100.00	8	VIVIENDA	8.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV	0	165420
		1,067,500.00	0.00	1,067,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-998	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINA GALVANIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 01-05-2021	100.00	100.00	9	VIVIENDA	45.00 ACCION	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ	0	5855
2021-1002	BARRANCAS / REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS	46,750.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 01-05-2021	100.00	100.00	17	VIVIENDA	85.00 ACCION	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ	0	6136
2021-1058	CAÑADA GRANDE / REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 01-05-2021	100.00	100.00	6	VIVIENDA	25.00 ACCION	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ	0	7364
2021-1004	CERRITO DE ROJAS / REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 01-05-2021	100.00	100.00	6	VIVIENDA	30.00 ACCION	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ	0	6157
2021-1005	CERRO BLANCO / REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 01-05-2021	100.00	100.00	1	VIVIENDA	5.00 ACCION	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ	0	6175
2021-1008	CLAVELLINAS / REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE CLAVELLINAS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 01-05-2021	100.00	100.00	16	VIVIENDA	80.00 ACCION	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ	0	6225
2021-1010	COCHINILLAS / REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE COCHINILLAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 01-05-2021	100.00	100.00	1	VIVIENDA	5.00 ACCION	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ	0	6234
2021-1011	COLONIA DE LA CRUZ / REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DE LA	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2021 / 01-05-2021	100.00	100.00	6	VIVIENDA	30.00 ACCION	AYUNTAMIENTO	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ	0	6258

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO

JOSÉ IGNACIO GUERRERO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL										
AGUA Y SANEAMIENTO	3,570,454.09	0.00	3,570,454.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	1,457,971.00	0.00	0.00	1,457,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	7,670,073.26	2,998,922.53	4,671,150.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,637,447.11	0.00	1,637,447.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	372,360.00	0.00	372,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	10,181,096.29	0.00	10,181,096.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REQUERIMIENTOS	4,926,005.43	0.00	0.00	3,151,655.43	0.00	0.00	0.00	1,774,350.00	0.00	0.00
SALUD	1,845,392.70	0.00	0.00	1,689,392.70	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	154,987.85	0.00	154,987.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	6,519,442.00	0.00	0.00	6,519,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2,512,806.76	0.00	2,112,810.76	0.00	0.00	0.00	0.00	399,996.00	0.00	0.00
	44,129,875.66	2,998,922.53	25,982,146.00	12,818,461.13	0.00	0.00	0.00	2,330,346.00	0.00	0.00

Techo FISM: **25,982,146.00**

Techo FFM: **12,819,479.00**

Disponible FISM: **0.00**

Disponible FFM: **1,017.87**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO

JOSÉ IGNACIO GUERRERO MENDOZA

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES