

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4599	LA ENCARNACIÓN / REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DE LA ENCARNACIÓN	1,262,470.07	0.00	1,262,470.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-10-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	554 PERSONA	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ESTEBAN JURADO RAMOS	0	348986
OBSERVACIONES.- REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE ENCARNACION, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERGOLAS METALICAS, ESTRADO, JUEGOS INFANTILES Y CONSTRUCCION DE CONCRETOS EN LA PLAZA																					
		1,262,470.07	0.00	1,262,470.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4448	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / PROYECTO DE URBANIZACION EN CABECERA MUNICIPAL EN EL FRACC LOS MAGUEYES	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	07-11-2022 / 27-11-2022	100.00 %	100.00 %	190 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA DEL CARMEN GARIA ROSAS	0	265845
		92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-5248	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / CONSTRUCCIÓN Y PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO 13	3,837,866.85	0.00	2,384,294.86	0.00	0.00	1,381,632.07	0.00	0.00	71,939.92	CONTRATO	12-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	5,249 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERISA DE CV	0	361768
		3,837,866.85	0.00	2,384,294.86	0.00	0.00	1,381,632.07	0.00	0.00	71,939.92											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3410	PEDREGAL / CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL TRAMO PEDREGAL AL ZAPATERO EN LA LOCALIDAD DE PEDREGAL	186,176.29	0.00	186,176.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-09-2022 / 19-09-2022	100.00 %	100.00 %	320 PERSONA	400.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CESTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	327891
		186,176.29	0.00	186,176.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3415	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO #2 UBICADO EN CALLE 13 DE SEPTIEMBRE DE 1925	171,020.25	0.00	171,020.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	05-09-2022 / 19-09-2022	100.00 %	100.00 %	4,492 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RAMON JALOMO MENDOZA	0	328073
OBSERVACIONES.- SE LE DIO MANTENIMIENTO AL POZO Y CONSISTIO EN LO SIGUIENTE AL MODULO DE ELECTRO NIVEL, 250 MTS DE CABLE PARA ELECRTONIVL, UNA VIDEOGRABACION EN POZO N°2 SEPILLADO AL ADM DEL POZO N° 2 DE 10" Y 215 MTS DE PROFUNDIDAD																					
2022-4450	EJIDO DEL CENTRO / MANTENIMIENTO DE POZO N° 4 UBICADO EN CAMINO A CHAMIZAL EJIDO DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DEL CENTRO	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	07-10-2022 / 10-10-2022	100.00 %	100.00 %	477 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERISA DE CV	0	349220
OBSERVACIONES.- SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MANIOBRA DE GRUA PARA INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO CON MOTOR DE 40 HP Y PREPARACION DE DOS MUFAS PARA EQUIPO DE ARRANQUE																					
		182,620.25	0.00	182,620.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO

JOSÉ IGNACIO GUERRERO MENDOZA

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3411	PEDREGAL / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL TRAMO PEDREGAL AL ZAPATERO EN LA LOCALIDAD DE PEDREGAL	573,258.81	0.00	573,258.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-09-2022 / 19-09-2022	100.00 %	100.00 %	320 PERSONA	255.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	DESTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	328241
		573,258.81	0.00	573,258.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4013	PASO BONITO / CONSTRUCCION DE TECHADOS EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS EN LA AV 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO	1,599,549.89	0.00	1,599,549.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-09-2022 / 11-11-2022	100.00 %	100.00 %	1,480 PERSONA	1.00 TECHADOS EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC SA DE CV	0	353835
		1,599,549.89	0.00	1,599,549.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2909	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / REHABILITACION DE TECHADO, CANCHA DE BASQUETBOL E INTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL UBICADOS EN ESQUINA DE CALLE 1885 Y CALLE MINA EN CABECERA MUNICIPAL	1,437,350.15	0.00	1,437,350.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2022 / 11-08-2022	100.00 %	100.00 %	5,249 PERSONA	1.00 TECHADOS EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI SA DE CV	0	207237
	OBSERVACIONES.- REHABILITACION DE TECHADO DE LINEA DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA DE FRANJA TRASLUCIDA., RETIRO Y SUSTITUCION DE CABALLETE DE LAMINA GALVANIZADA, REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA LAMPARAS, ARBOTANTES, CONTACTOS CENTRO DE CARGA, REHABILITACION DE CANCHA INCLUYE PINTURA, TABLEROS SELLADO DE JUNTA FRIA EN PISO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EPOXICA, REHABILITACION DE SANITARIOS, EXTERIORES PINTURA EN FACHADA, REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO ESTAMPADO.																				
2022-4446	CERRITO DE ROJAS / REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS	420,696.36	0.00	420,696.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-10-2022 / 31-10-2022	100.00 %	100.00 %	736 PERSONA	1.00 ESPACIO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA DEL CARMEN GARIA ROSAS	0	355317
	OBSERVACIONES.- DOTACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN AREA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS, CONSTANDO DE SANITARIOS COMPLETOS CON 6 SERVICIOS DE WC, UN MINGTORIO Y DOS LAVABOS ADEMAS DE LA INSTALACION DE CISTERNA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO																				
2022-5254	COCHINILLAS / REHABILITACION DE CHANCA DE BEIS BOL EN LA LOCALIDAD DE COCHINILLAS	46,591.72	0.00	46,591.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	214 PERSONA	1.00 CANCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ACEROS APOLO SA DE CV	0	361978
	OBSERVACIONES.- INSTALACION DE 54 METROS DE MALLA CICLONICA CALIBRE 10 A 2 DOS METROS DE ALTURA																				
2022-5243	SAN JUAN (SAN JUAN DE COYOTILLOS) / REHABILITACION DE CHANCA DE BEIS BOL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE COYOTILLOS	74,981.02	0.00	74,981.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	746 PERSONA	1.00 CANCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PETI SAN LUIS	0	361312
	OBSERVACIONES.- APLICACION DE PINTURA A DOS MANOS, LOGOTIPOS Y LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICO PARA NIVELACION																				
		1,979,619.25	0.00	1,979,619.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-183	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO	195,830.00	0.00	0.00	195,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	4,492 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONAGUA	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO

JOSÉ IGNACIO GUERRERO MENDOZA

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

		195,830.00	0.00	0.00	195,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
--	--	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-199	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS	1,417,077.00	0.00	0.00	1,417,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	18,644 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
OBSERVACIONES.- POZO 2 13 DE SEPTIEMBRE DE 1925 AHUALULCO POZO 4 CAMINO A EJIDO DEL CENTRO POZO 3 R. CENTENO Y CALLE 1895 POZO 1 CALLE MANUEL ASENCIO SIN NUMERO AHUALULCO																					
		1,417,077.00	0.00	0.00	1,417,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3189	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE EL LIBRAMIENTO A MOCTEZUMA EN CABECERA MUNICIPAL	801,753.82	0.00	801,753.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-07-2022 / 30-08-2022	100.00 %	100.00 %	18,644 PERSONA	19.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA DEL CAARMEN GARIA ROSAS	0	190970
OBSERVACIONES.- EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS, ELABORACION DE DADO DE CONCRETO, ARMAZON METALICA DE ACERO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES, LAMPARA Y CABLE ASI COMO BRAZO METALICO FOTO CELDA Y UN TRANSFORMADOR DE 32 KVA																					
		801,753.82	0.00	801,753.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2189	YERBABUENA / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 13 DE SEPTIEMBRE EN LOCALIDAD DE YERBABUENA	1,441,580.72	0.00	1,441,580.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 18-07-2022	100.00 %	100.00 %	405 PERSONA	4,200.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC SA DE CV	0	128583
		1,441,580.72	0.00	1,441,580.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3249	BARRANCAS / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS	1,059,880.59	0.00	1,059,880.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2022 / 15-10-2022	100.00 %	100.00 %	537 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA DEL CARMEN GARIA ROSAS	0	196610
2022-4447	LA HIGUERA / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA	462,708.87	0.00	462,708.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2022 / 09-12-2022	100.00 %	100.00 %	324 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA DEL CARMEN GARIA ROSAS	0	354069
OBSERVACIONES.- SE INICIA CON LA LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO INCLUYE LA COLOCACION DE PUESTOS ESTACAS CORTE PARA APERTURA DE CAJA EN MATERIAL TIPO II INVESTIGADO EN OBRA INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO PARA SU CARGA POSTERIOR. COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 90% P.V.S.M. CON UN ESPESOR DE 15 CM. INCLUYE INCORPORACION DE AGUA AFINE Y COMPACTACION. CORTE DE PAVIMENTOS CON CORTADORA DE DISCO ABRASIVO, PARA JUNTA DE DILATAION Y UNA PROFUNDIDAD DE 5 CM. EN UNA DISTANCIA @ 3.00 M. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C= 250KG/CM2 T.M.A DE 19MM DE 15 CMS DE ESPESOR INCLUYE VIBRADO ACABADO SUPERFICIAL Y CURACRETO LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA AGREGADOS GRUESOS Y FINOS, DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS																					
2022-3412	PEDREGAL / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO DE PEDREGAL AL ZAPATERO EN LA LOCALIDAD DE PEDREGAL	1,780,301.18	0.00	1,780,301.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-09-2022 / 14-10-2022	100.00 %	100.00 %	302 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CESTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	331784
OBSERVACIONES.- INICIA CON LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION TERRACERIAS ESCARIFICADO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, COMPACTADO DE TERRENO EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL TIPO BASE DE LA REGION MEJORADA CON GRAVA TRITURADA DE 1/2 PULGADAS A FINOS COMPACTADO AL 95 POR CIENTO EN CAPAS DE 20 CMS PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F C 250 KG SOBRE CM2 EN AROLO DE 13 CMS DE ESPESOR INC. CORTE DE JUNTA, CALAFATEO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.																					
		3,302,890.64	0.00	3,302,890.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2185	SAN JUAN (SAN JUAN DE COYOTILLOS) / CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR-PEATONAL EN LOCALIDAD DE SAN JUAN DE COYOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO 13, S.L.P.	1,429,410.89	0.00	1,429,410.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-04-2022 / 23-07-2022	100.00 %	100.00 %	663 PERSONA	60.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	OCTAVIO GUERRERO CAPUCHINO	0	128297
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR-PEATONAL CON IMPLEMENTACION DE DRENAJE EN LA VIALIDAD Y CON CIMIENTOS DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO 1:4 CON ACABADO COMUN, POZOS DE VISITA CON PROFUNDIDADES DE HASTA -1.20MTS EN INTERIOR, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLO Y SUMINISTRO DE LAMPARAS SUBURBANAS.																					

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exige de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO

JOSÉ IGNACIO GUERRERO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

2022-3471	TIERRA PRIETA / CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE TIERRA PRIETA	858,400.00	0.00	858,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2022 / 30-09-2022	100.00 %	100.00 %	202 PERSONA	24.50 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	0	334541
		2,287,810.89	0.00	2,287,810.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3413	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS MAGUEYES EN CALLE EL NOPAL EN CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DEL SONIDO 13	394,400.00	0.00	394,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-08-2022 / 09-09-2022	100.00 %	100.00 %	4,492 PERSONA	7.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA DEL CAARMEN GARIA ROSAS	0	355473
OBSERVACIONES.- EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS. ELABORACION DE DADO DE CONCRETO. ARMAZON METALICA DE ACERO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES, LAMPARA Y CABLE ASI COMO BRAZO METALICO FOTO CELDA																					
2022-3472	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESO A CABECERA SOBRE LA CALLE NABOR CARRILLO EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO 13	1,240,588.25	0.00	1,240,588.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2022 / 18-10-2022	100.00 %	100.00 %	4,492 PERSONA	48.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS	0	354669
OBSERVACIONES.- EXCAVACION PARA LA COLOCACION Y ELABORACION PARA ANCLA, COLOCACION POSTES, ASI COMO SUMINISTRO COLOCANDO LAMPARAS, CABLES, BRAZO FOTO CELDA																					
2022-5270	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DEL SONIDO 13	187,181.65	0.00	187,181.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	5,249 PERSONA	23.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ESTEBAN JURADO RAMOS	0	370014
OBSERVACIONES.- SE INICIA CON LA COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, INCLUYE CABLEADO, COLOCACION DE BRAZO Y FOTOCELDA																					
2022-5269	ARENAL DE MORELOS / MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ARENAL DE MORELOS	162,766.66	0.00	162,766.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	141 PERSONA	20.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ESTEBAN JURADO RAMOS	0	369790
OBSERVACIONES.- SE INICIA CON LA COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, INCLUYE CABLEADO, COLOCACION DE BRAZO Y FOTOCELDA																					
2022-5267	EL PASTILLO / MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL PASTILLO	162,766.66	0.00	162,766.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	80 PERSONA	20.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ESTEBAN JURADO RAMOS	0	369307
OBSERVACIONES.- SE INICIA CON LA COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, INCLUYE CABLEADO, COLOCACION DE BRAZO Y FOTOCELDA																					
2022-5272	EL SALTO / MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL PASTILLO	130,213.33	0.00	130,213.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	80 PERSONA	16.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ESTEBAN JURADO RAMOS	0	370295
OBSERVACIONES.- SE INICIA CON LA COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, INCLUYE CABLEADO, COLOCACION DE BRAZO Y FOTOCELDA																					
2022-5271	LOS ARBOLES (COLONIA DE LA CRUZ) / MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS ARBOLES COLONIA DE LA CRUZ	130,213.33	0.00	130,213.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	122 PERSONA	16.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ESTEBAN JURADO RAMOS	0	370125
OBSERVACIONES.- SE INICIA CON LA COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, INCLUYE CABLEADO, COLOCACION DE BRAZO Y FOTOCELDA																					
2022-5268	LOS CERRITOS / MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS	203,458.32	0.00	203,458.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	30 PERSONA	25.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ESTEBAN JURADO RAMOS	0	369515
OBSERVACIONES.- SE INICIA CON LA COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, INCLUYE CABLEADO, COLOCACION DE BRAZO Y FOTOCELDA																					
		2,611,588.20	0.00	2,611,588.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2186	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR-PEATONAL EN LA CALLE FLAVIO F. CARLOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO S.L.P	1,826,627.22	0.00	1,826,627.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2022 / 20-07-2022	100.00 %	100.00 %	4,492 PERSONA	13.90 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	DESTY CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	128666
OBSERVACIONES.- REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR-PEATONAL EN LA CALLE FLAVIO F. CARLOS EN CABECERA MUNICIPAL CON REHABILITACION DE SUS MUROS DE CONTENCIÓN, ROMPEAGUAS A BASE DE DENTELLON, ADEMAS DE REHABILITAR LA BASE DEL PUENTE Y DESAZOLVAR LAS ENTRADAS DE LAS CORRIENTES HIDRICAS, ILUMINACION, ADEMAS DE INCLUIR BANQUETAS EN AMBOS LADOS, REHABILITANDO LOS ARROYOS VEHICULARES INCLUYENDO ACABADOS DE CANTERA.																					
2022-3188	EJIDO DEL CENTRO / REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DEL CENTRO	121,049.83	0.00	121,049.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-08-2022 / 30-08-2022	100.00 %	100.00 %	545 PERSONA	3.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	DUP JOSE LUIS GUADALUPE TORRES HERNANDEZ	0	191477
OBSERVACIONES.- SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION PONIENDO EJES DE REFERENCIA, RELLENO CON MATERIAL PARA DAR ACCESO PROVISIONAL A UN COSTAD , CONTINUANDO CON LA EXCAVACION PARA LA COLOCACION DE ZAPATAS, MURO DE PIEDRA, SIGUIENDO CON LA COLOCACION DE CIMBRA ARMADO Y COLADO PARA RECIBIR LOSA DE CONCRETO, ADEMAS DE LA NIVELACION CON PISO DE CONCRETO EN AMBOS SENTIDOS, Y CONCLUYENDO CON LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.																					
		1,947,677.05	0.00	1,947,677.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:VADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	-----------	----------	-------------	-------------	-------------

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exige de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO

JOSÉ IGNACIO GUERRERO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

2022-202	LA HIGUERA / REHABILITACION DE VADO EN LOCALIDAD DE HIGUERA	262,891.83	0.00	262,891.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GUADALUPE FORRES HERNANDEZ	0	129073
OBSERVACIONES.- REHABILITACION DE VADO EN COMUNIDAD DE LA HIGUERA, EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO 13, S.L.P CON CONCRETO HIDRAULICO, TUBERIA CORRUGADA PARA PASO DE AGUA Y MUROS DE PIEDRA BRAZA, GUARNICIONES Y PINTURA PARA TRAFICO.		262,891.83	0.00	262,891.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-3187	PASO BONITO / AMPLIACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL JOSE OTHON EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO	300,053.80	0.00	300,053.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 15-09-2022	100.00 %	100.00 %	104 ALUMNO	10.00 SANITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG ESTEBAN JURADO RAMOS	0	191937	
OBSERVACIONES.- AMPLIACION DE SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES EN LA ESCUELA SECUNDARIA SE REALIZA LA AMPLIACION DE SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES, INICIANDO CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION, COLOCACION DE PIEDRA DE MAMPOSTERIA COLOCACION DE CASTILLOS, MURO DE BLOCK DALA DE CERRAMIENTO, RETIRO DE SANITARIOS EN MALAS CONDICIONES DE USO, CONTINUANDO CON LA ELABORACION DE LOSA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYENDO INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS E HIDRÁULICAS, COLOCACIÓN DE SANITARIOS, MINGITORIOS Y LAVABOS, PARA DESCARGAS EN FOSA SÉPTICA.		300,053.80	0.00	300,053.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-4005	LA PARADA / CONSTRUCCION DE BANOS EN PREESCOLAR "SEVASTIAN LERDO DE TEJADA" EN LA LOCALIDAD DE LA PARADA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	23 ALUMNO	8.00 SANITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ELENA SUSANA HERRERA RUIZ	0	354204	
OBSERVACIONES.- SE REALIZA LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS (CON MANO DE OBRA DE LA LOCALIDAD) DE HOMBRES Y MUJERES, SUMINISTRANDO EL MATERIAL PARA LA OBRA CIVIL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS E HIDRÁULICAS, SANITARIOS, MINGITORIOS Y LAVABOS, PARA DESCARGAS A FOSA SÉPTICA.																						
2022-4067	SAN SALVADOR / CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ESC. PRIMARIA REDENCIÓN CAMPESINA EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	33 ALUMNO	10.0000 AGUA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS ASOCIADOS LIDER EN CONSTRUCCION	0	355383	
OBSERVACIONES.- LA CISTERNA CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE 10000 LITROS		318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:PREPARATORIA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-3414	CERRITO DE ROJAS / REHABILITACION DE AULA EN EMSAD NUMERO 26 EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS	61,554.24	0.00	61,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	18-10-2022 / 21-10-2022	100.00 %	100.00 %	50 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ELENA SUSANA HERRERA RUIZ	0	354333	
OBSERVACIONES.- SUMINISTRO DE HOJAS DE TABLAROCA, PIJAS, CINTA, PASTA SELLADORA PUERTA DE MADERA Y PINTURA,		61,554.24	0.00	61,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-3246	EL SALITRE / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN A LOCALIDAD DE EL SALITRE MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO 13 SLP	374,439.12	0.00	374,439.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 15-12-2022	100.00 %	100.00 %	149 PERSONA	0.24 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS	0	193200	
OBSERVACIONES.- INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES, ESTRUCTURAS SECUNDARIAS, RETENIDAS CABLES, TRANSFORMADOR, ACOMETIDAS, LUMINARIAS Y VERIFICACION.																						
2022-3186	EL ZAPOTE (CERRITO BLANCO) / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA EL ZAPOTE - SAN SALVADOR, EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE (CERRITO BLANCO), AHUALULCO, S.L.P.	398,735.85	0.00	398,735.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 15-12-2022	100.00 %	100.00 %	636 PERSONA	0.23 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS	0	194641	
OBSERVACIONES.- INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES, ESTRUCTURAS SECUNDARIAS, RETENIDAS CABLES, TRANSFORMADOR, ACOMETIDAS, LUMINARIAS Y VERIFICACION.		773,174.97	0.00	773,174.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO

JOSÉ IGNACIO GUERRERO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-5219	CASITA BLANCA / REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD CASITA BLANCA	81,888.58	0.00	81,888.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	26 LOCALIDAD	2.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS	0	361138
OBSERVACIONES.- SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE UBICAR EL BANCO DE MATERIAL DE LA REGION TEPETATE, PARA CARGA Y ACARREO DE MATERIAL, TENDIDO Y HOMOGENIZADO CON MAQUINARIA Y EQUIPO																					
2022-5215	COYOTILLOS / REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE COYOTILLOS	146,749.28	0.00	146,749.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	507 PERSONA	4.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS	0	360320
OBSERVACIONES.- SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE UBICAR EL BANCO DE MATERIAL DE LA REGION TEPETATE, PARA CARGA Y ACARREO DE MATERIAL, TENDIDO Y HOMOGENIZADO CON MAQUINARIA Y EQUIPO																					
2022-5217	EJIDO DEL CENTRO / REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DEL CENTRO	81,888.58	0.00	81,888.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	477 PERSONA	2.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS	0	361011
OBSERVACIONES.- SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE UBICAR EL BANCO DE MATERIAL DE LA REGION TEPETATE, PARA CARGA Y ACARREO DE MATERIAL, TENDIDO Y HOMOGENIZADO CON MAQUINARIA Y EQUIPO																					
		310,526.44	0.00	310,526.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-878	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / MANTENIMIENTO DE POZO N° 2 UBICADO EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE DE 1925 EN CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO	79,924.00	0.00	0.00	79,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2022 / 18-04-2022	100.00 %	100.00 %	4,492 PERSONA	1.00 POZO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MANUFACTURAS CABRERA, SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- CONSISTIO EN EL MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 10HP TAMBIEN MANIOBRAS DE EXTRACCION Y COLOCACION COMO TRAMOS DE TUBO DE 2" ASI COMO LA COLOCACION DE CABLES SUMERGIBLES																					
2022-3434	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO #3 DE AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL ASCENCIO S/N EN CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DEL SONIDO 13	34,060.00	0.00	0.00	34,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04-08-2022 / 08-08-2022	100.00 %	100.00 %	4,492 PERSONA	1.00 POZO	OBRA	AYUNTAMIENTO	RAMON JALOMO MENDOZA	0	0
OBSERVACIONES.- MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE INCLUYE MANIOBRA CON GRUA PARA EXTRACCION E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE CON 236.8 MTS. DE COLUMNA Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 1" PARA SONDEO POZO #3																					
2022-2015	PUERTO DE DUQUES / MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO LOS RODRIGUEZ EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE DUQUES EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO 13	73,710.75	0.00	0.00	73,710.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	27-05-2022 / 10-06-2022	100.00 %	100.00 %	38 PERSONA	1.00 POZO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA. LORETO ALBERTO TOBAR	0	0
OBSERVACIONES.- MANTENIMIENTO REMPLAZO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 15HP EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE DUQUES																					
		187,694.75	0.00	0.00	187,694.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3431	ESTACION IPIÑA / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ESTACION IPIÑA	171,332.00	0.00	0.00	171,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04-08-2022 / 10-09-2022	100.00 %	100.00 %	310 PERSONA	1.00 POZO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERISA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- REHABILITACION DE POZO PROFUNDO CON SUMINISTRO DE TIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE CONSISTE EN REHABILITACION DE BOMBA MOTOR ELÉCTRICO SUMERGIBLE INCLUYE CAJA DE CONTROL SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES SUMERGIBLES																					
2022-3424	PEDREGAL / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO CON BOMBA SUMERGIBLE EN LA LOCALIDAD DE PEDREGAL	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04-08-2022 / 11-08-2022	100.00 %	100.00 %	305 PERSONA	1.00 POZO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERVI BOMBAS POTOSI	0	0
OBSERVACIONES.- REHABILITACION DE POZO PROFUNDO MEDIANTE LA EXTRACCION DE LA BOMBA DEL POZO A CAMBIO DE LA COLOCACION BOMBA SUMERGIBLE																					
		240,932.00	0.00	0.00	240,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SJ EDUCACION, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-5479	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR HEROINAS MEXICANAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DEL SONIDO 13	6,995.90	0.00	0.00	6,995.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	17-11-2022 / 01-12-2022	100.00 %	100.00 %	70 ALUMNO	70.00 AULA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE EMILIO RANGEL ARRIAGA	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE CUBETAS DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR																					
2022-4489	BARRANCAS / MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD EN EL PREESCOLAR RAFAEL CEPEDA EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS	6,769.08	0.00	0.00	6,769.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2022 / 31-10-2022	100.00 %	100.00 %	30 ALUMNO	1.00 SERVICIOS BASICOS (AGUA, DRENAJE Y ELECTRICIDAD)	ACCION	AYUNTAMIENTO	ELENA SUSANA HERRERA RUIZ	0	0

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO

JOSÉ IGNACIO GUERRERO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

OBSERVACIONES.- CAMBIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, ASI COMO LA ASQUISICION DE CONECTORES, APAGADORES, CAJA DE FUSIBLES, FUSIBLES, SOCKETS ETC																			
		13,764.98	0.00	0.00	13,764.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SJ EDUCACION, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-5480	COCHINILLAS / MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN LA LOCALIDAD DE COCHINILLAS	16,444.10	0.00	0.00	16,444.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	50 ALUMNO	1.00 AULA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE EMILIO RANGEL ARRIAGA	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE CUBETAS DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRESCOLAR																					
		16,444.10	0.00	0.00	16,444.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SJ EDUCACION, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4490	CERRITO DE ROJAS / MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD EN LA ESC. SECUNDARIA CUAUHTÉMOC EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS	11,072.86	0.00	0.00	11,072.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2022 / 31-10-2022	100.00 %	100.00 %	114 ALUMNO	1.00 SERVICIOS BASICOS (AGUA, DRENAJE Y ELECTRICIDAD)	ACCION	AYUNTAMIENTO	ELENA SUSANA HERRERA RUIZ	0	0
OBSERVACIONES.- CAMBIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, ASI COMO LA ADQUISICION DE CONECTORES, APAGADORES, CAJA DE FUSIBLES, FUSIBLES, SOCKETS ETC																					
2022-5477	CERRITO DE ROJAS / MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTÉMOC EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS	6,995.90	0.00	0.00	6,995.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	114 ALUMNO	1.00 AULA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE EMILIO RANGEL ARRIAGA	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE CUBETAS DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA																					
2022-5473	COYOTILLOS / MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL JOSÉ OTHÓN EN LA LOCALIDAD DE COYOTILLOS	16,444.10	0.00	0.00	16,444.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	50 ALUMNO	1.00 AULA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE EMILIO RANGEL ARRIAGA	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE CUBETAS DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA																					
		34,512.86	0.00	0.00	34,512.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma:SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto:MANTENIMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-893	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / MANTENIMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO	180,505.26	0.00	0.00	180,505.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	31-03-2022 / 05-04-2022	100.00 %	100.00 %	4,492 PERSONA	1.00 PLAZA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARISELA MARTINEZ GUTIERREZ HOME DEPOT	0	0
OBSERVACIONES.- SUMINISTRO E INSTALACION DE 11 CONTENEDORES DE BASURA , MANTENIMIENTO DE PINTURA CON MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO, ASI COMO LA ELABORACION E INSTALACION DE LETRAS METALICAS																					
		180,505.26	0.00	0.00	180,505.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma:SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4070	PASO BONITO / REHABILITACION DE PLAZA EN AV. 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO	652,180.62	0.00	0.00	652,180.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-09-2022 / 21-12-2022	100.00 %	100.00 %	1,274 PERSONA	1.00 PLAZA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GUADALUPE TORRES HERNANDEZ	0	0
OBSERVACIONES.- REHABILITACION DE PAVIMENTOS HIDRAULICOS, ACABADOS Y ESTAMPADOS, ILUMINACION Y MOVIILIARIO URBANO																					
		652,180.62	0.00	0.00	652,180.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:NIVELACION DE TIERRAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-	ARENAL DE MORELOS / NIVELACION DE TIERRAS EN PARCELAS	150,400.78	0.00	0.00	150,400.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	24-06-2022 /	100.00 %	100.00 %	45 PRODU	7.00 HE	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO

JOSÉ IGNACIO GUERRERO MENDOZA

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

3444	DE EJIDATARIOS EN LA LOCALIDAD DE ARENAL DE MORELOS																					ON MUNICIPAL	24-08-2022	%	%	CTOR	CTARE A	TO	ELECTRONICOS EN REDES, LINEAS Y SUBESTACIONES									
	OBSERVACIONES.- ESTE PROVEEDOR ESTA DADO DE ALTA EN EL REU REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS LO CUAL LA NIVELACION CONSISTIO EN NIVELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE TIERRAS AGRICOLAS UTILIZANDO RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS MAYOR A 85 HP DE POTENCIA INCLUYE TRABAJOS EN PARCELAS INDICADAS POR EL RESPONSABLE, DESMONTE, NIVELACION, ACAMELLONADO Y ACARREOS DE HASTA 40 METROS TRASLADO ENTRE PARCELAS Y LOCALIDADES INDICADAS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS																																					
2022-3445	CERRITO DE ROJAS / NIVELACION DE TIERRAS EN PARCELAS DE EJIDATARIOS EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS	23,395.88	0.00	0.00	23,395.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	24-06-2022 / 24-08-2022	100.00%	100.00%	7 PRODUCTOR	1.10 HECTARE A	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS ELECTRONICOS EN REDES, LINEAS Y SUBESTACIONES								
2022-3447	EJIDO DEL CENTRO / NIVELACION DE TIERRAS EN PARCELAS DE EJIDATARIOS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DEL CENTRO	10,026.71	0.00	0.00	10,026.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	24-06-2022 / 24-08-2022	100.00%	100.00%	3 PRODUCTOR	0.60 HECTARE A	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS ELECTRONICOS EN REDES, LINEAS Y SUBESTACIONES								
	OBSERVACIONES.- ESTE PROVEEDOR ESTA DADO DE ALTA EN EL REU (REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS) PARA MANEJAR OBRA CIVIL																																					
2022-3446	EL MEZQUITE / NIVELACION DE TIERRAS EN PARCELAS DE EJIDATARIOS EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE	6,684.48	0.00	0.00	6,684.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	24-06-2022 / 24-08-2022	100.00%	100.00%	2 PRODUCTOR	0.30 HECTARE A	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS ELECTRONICOS EN REDES, LINEAS Y SUBESTACIONES								
2022-3441	ESTACION IPINA / NIVELACION DE TIERRAS EN PARCELAS DE EJIDATARIOS EN LA LOCALIDAD DE ESTACION IPINA	40,106.88	0.00	0.00	40,106.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	24-06-2022 / 24-08-2022	100.00%	100.00%	12 PRODUCTOR	3.00 HECTARE A	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS ELECTRONICOS EN REDES, LINEAS Y SUBESTACIONES								
	OBSERVACIONES.- ESTE PROVEEDOR ESTA DADO DE ALTA EN EL REU (REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS) PARA MANEJAR OBRA CIVIL																																					
2022-3442	LAS ENRAMADAS / NIVELACION DE TIERRAS EN PARCELAS DE EJIDATARIOS EN LA LOCALIDAD DE LAS ENRAMADAS	123,662.87	0.00	0.00	123,662.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	24-06-2022 / 24-08-2022	100.00%	100.00%	37 PRODUCTOR	5.00 HECTARE A	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS ELECTRONICOS EN REDES, LINEAS Y SUBESTACIONES								
	OBSERVACIONES.- ESTE PROVEEDOR ESTA DADO DE ALTA EN EL REU REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS LO CUAL LA NIVELACION CONSISTIO EN NIVELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE TIERRAS AGRICOLAS UTILIZANDO RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS MAYOR A 85 HP DE POTENCIA INCLUYE TRABAJOS EN PARCELAS INDICADAS POR EL RESPONSABLE, DESMONTE, NIVELACION, ACAMELLONADO Y ACARREOS DE HASTA 40 METROS TRASLADO ENTRE PARCELAS Y LOCALIDADES INDICADAS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS																																					
		354,277.40	0.00	0.00	354,277.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:PRESAS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM																	
2022-5484	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / MANTENIMIENTO DE PRESA DE LA VIRGEN (DESAZOLVE) EN CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DEL SONIDO 13	278,956.80	0.00	0.00	278,956.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00%	100.00%	50 PRODUCTOR	1.00 HECTARE A	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS ELECTRONICOS EN REDES, LINEAS Y SUBESTACIONES	0	0																	
	OBSERVACIONES.- DESAZOLVE FUE REALIZADO EN UNA HECTAREA Y CON UN PROMEDIO DE PROFUNDIDAD DE UN 80 CM A UN METRO																																					
		278,956.80	0.00	0.00	278,956.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																												

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM																
2022-3425	CLAVELLINAS / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON ROLLOS DE MANGUERA EN LA LOCALIDAD DE CLAVELLINAS	9,974.00	0.00	0.00	9,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	21-07-2022 / 25-07-2022	100.00%	100.00%	4 PRODUCTOR	200.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	SEGAR MATERIALES PARA CONSTRUCCION	0	0																
2022-6107	EJIDO DEL CENTRO / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON ROLLOS DE CINTILLA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DEL CENTRO	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00%	100.00%	4 PRODUCTOR	4.00 HECTARE A	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSBALDO ROCHA MORENO	0	0																
	OBSERVACIONES.- 4 ROLLOS DE CINTILLA																																				
2022-6110	LA HIGUERA / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON ROLLOS DE CINTILLA EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00%	100.00%	1 PRODUCTOR	1.00 HECTARE A	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSBALDO ROCHA MORENO	0	0																
	OBSERVACIONES.- 1 ROLLO DE CINTILLA																																				
2022-6109	PASO BONITO / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON ROLLOS DE CINTILLA EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00%	100.00%	6 PRODUCTOR	6.00 HECTARE A	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSBALDO ROCHA MORENO	0	0																
	OBSERVACIONES.- 6 ROLLOS DE CINTILLA																																				
		40,774.00	0.00	0.00	40,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO Proyecto:ESPACIO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-6088	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS Y POSTAS EN CABECERA MUNICIPAL	61,345.73	0.00	0.00	61,345.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00%	100.00%	23 PRODUCTOR	23.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSBALDO ROCHA MORENO	0	0

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO

JOSÉ IGNACIO GUERRERO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

OBSERVACIONES.- 42 ROLLOS DE ALAMBRE 50 POSTAS 7 ROLLOS DE MALLA BORREGUERA 7 ROLLOS DE MALLA CICLONICA																						
2022-6117	ARROYO BLANCO / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON ROLLOS DE MALLA BORREGUERA Y MALLA CICLONICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO BLANCO	6,429.61	0.00	0.00	6,429.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	2 PRODUCTOR	2.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ELVIA OLIVA CUELLAR	0	0
OBSERVACIONES.- 2 ROLLOS DE MALLA BORREGUERA 3 ROLLOS DE MALLA CICLONICA																						
2022-6091	BARRANCAS / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS Y POSTAS EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS	15,769.83	0.00	0.00	15,769.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	3 PRODUCTOR	3.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSBALDO ROCHA MORENO	0	0
OBSERVACIONES.- 18 ROLLOS DE ALAMBRE																						
2022-6118	CANADA GRANDE (EL BOSQUE) / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON ROLLOS DE MALLA BORREGUERA Y MALLA CICLONICA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE	10,147.53	0.00	0.00	10,147.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	2 PRODUCTOR	2.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ELVIA OLIVA CUELLAR	0	0
OBSERVACIONES.- 2 ROLLOS DE MALLA BORREGUERA 3 ROLLOS DE MALLA CICLONICA																						
2022-6092	CERRITO DE ROJAS / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS Y POSTAS EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS	19,701.26	0.00	0.00	19,701.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	4 PRODUCTOR	4.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSBALDO ROCHA MORENO	0	0
OBSERVACIONES.- 14 ROLLOS DE ALAMBRE 50 POSTAS																						
2022-6120	COCHINILLAS / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON ROLLOS DE MALLA BORREGUERA Y MALLA CICLONICA EN LA LOCALIDAD DE COCHINILLAS	6,429.61	0.00	0.00	6,429.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	2 PRODUCTOR	2.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ELVIA OLIVA CUELLAR	0	0
OBSERVACIONES.- 2 ROLLOS DE MALLA BORREGUERA 3 ROLLOS DE MALLA CICLONICA																						
2022-6121	COYOTILLOS / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON ROLLOS DE MALLA BORREGUERA Y MALLA CICLONICA EN LA LOCALIDAD DE COYOTILLOS	6,429.61	0.00	0.00	6,429.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	2 PRODUCTOR	2.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ELVIA OLIVA CUELLAR	0	0
OBSERVACIONES.- 2 ROLLOS DE MALLA BORREGUERA 3 ROLLOS DE MALLA CICLONICA																						
2022-6122	EJIDO DEL CENTRO / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON ROLLOS DE MALLA BORREGUERA Y MALLA CICLONICA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DEL CENTRO	6,429.61	0.00	0.00	6,429.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	2 PRODUCTOR	2.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ELVIA OLIVA CUELLAR	0	0
OBSERVACIONES.- 2 ROLLOS DE MALLA BORREGUERA 3 ROLLOS DE MALLA CICLONICA																						
2022-6099	EL NOVILLO / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS Y POSTAS EN LA LOCALIDAD EL NOVILLO	5,256.61	0.00	0.00	5,256.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	1 PRODUCTOR	1.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSBALDO ROCHA MORENO	0	0
OBSERVACIONES.- 6 ROLLOS DE ALAMBRE																						
2022-6124	EL ROSAL / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON ROLLOS DE MALLA BORREGUERA Y MALLA CICLONICA EN LA LOCALIDAD DE EL ROSAL	6,429.61	0.00	0.00	6,429.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	2 PRODUCTOR	2.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ELVIA OLIVA CUELLAR	0	0
OBSERVACIONES.- 2 ROLLOS DE MALLA BORREGUERA 3 ROLLOS DE MALLA CICLONICA																						
2022-6125	EL SALITRE / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON ROLLOS DE MALLA BORREGUERA Y MALLA CICLONICA EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE	9,779.21	0.00	0.00	9,779.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	4 PRODUCTOR	4.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ELVIA OLIVA CUELLAR	0	0
OBSERVACIONES.- 4 ROLLOS DE MALLA BORREGUERA 4 ROLLOS DE MALLA CICLONICA																						
2022-6103	EL SOLDADILLO / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS Y POSTAS EN LA LOCALIDAD	5,256.61	0.00	0.00	5,256.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	1 PRODUCTOR	1.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSBALDO ROCHA MORENO	0	0
2022-6104	EL TEMAZCAL / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS Y POSTAS EN LA LOCALIDAD EL TEMAZCAL	12,265.42	0.00	0.00	12,265.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	2 PRODUCTOR	2.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSBALDO ROCHA MORENO	0	0
OBSERVACIONES.- 14 ROLLOS DE ALAMBRE																						
2022-6126	EL TEMAZCAL / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON ROLLOS DE MALLA BORREGUERA Y MALLA CICLONICA EN LA LOCALIDAD DE EL TEMAZCAL	9,779.21	0.00	0.00	9,779.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	4 PRODUCTOR	4.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ELVIA OLIVA CUELLAR	0	0
OBSERVACIONES.- 4 ROLLOS DE MALLA BORREGUERA 4 ROLLOS DE MALLA CICLONICA																						
2022-6089	EL ZAPATERO / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS Y POSTAS EN EL ZAPATERO	5,256.61	0.00	0.00	5,256.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	1 PRODUCTOR	1.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSBALDO ROCHA MORENO	0	0
OBSERVACIONES.- 6 ROLLOS DE ALAMBRE																						
2022-6105	EL ZAPOTE (CERRITO BLANCO) / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS Y POSTAS EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE CERRITO BLANCO	6,132.71	0.00	0.00	6,132.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	1 PRODUCTOR	1.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSBALDO ROCHA MORENO	0	0
OBSERVACIONES.- 7 ROLLOS DE ALAMBRE																						
2022-6127	EL ZAPOTE (CERRITO BLANCO) / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON ROLLOS DE MALLA BORREGUERA Y MALLA CICLONICA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE CERRITO BLANCO	9,779.21	0.00	0.00	9,779.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	4 PRODUCTOR	4.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ELVIA OLIVA CUELLAR	0	0

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO

JOSÉ IGNACIO GUERRERO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

OBSERVACIONES.- 4 ROLLOS DE MALLA BORREGUERA 4 ROLLOS DE MALLA CICLONICA																						
2022-6096	ESTACION IPIÑA / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS Y POSTAS EN LA LOCALIDAD DE ESTACION IPIÑA	15,402.83	0.00	0.00	15,402.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	4 PRODUCTOR	4.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSBALDO ROCHA MORENO	0	0
OBSERVACIONES.- 12 ROLLOS DE ALAMBRE 2 ROLLOS DE MALLA BORREGUERA 2 ROLLOS DE MALLA CICLONICA																						
2022-6094	ESTANCIA DEL ARENAL (ARENAL VIEJO) / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS Y POSTAS EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DEL ARENAL	18,695.03	0.00	0.00	18,695.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	4 PRODUCTOR	4.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSBALDO ROCHA MORENO	0	0
OBSERVACIONES.- 14 ROLLOS DE ALAMBRE 2 ROLLOS DE MALLA BORREGUERA 3 ROLLOS DE MALLA CICLONICA																						
2022-6119	LA CANDELARIA / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON ROLLOS DE MALLA BORREGUERA Y MALLA CICLONICA EN LA LOCALIDAD DE LAS CANDELARIAS	6,429.61	0.00	0.00	6,429.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	2 PRODUCTOR	2.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ELVIA OLIVA CUELLAR	0	0
OBSERVACIONES.- 2 ROLLOS DE MALLA BORREGUERA 3 ROLLOS DE MALLA CICLONICA																						
2022-6133	LA HIGUERA / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON ROLLOS DE MALLA BORREGUERA Y MALLA CICLONICA EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA	3,984.81	0.00	0.00	3,984.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	2 PRODUCTOR	2.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ELVIA OLIVA CUELLAR	0	0
OBSERVACIONES.- 2 ROLLOS DE MALLA BORREGUERA 3 ROLLOS DE MALLA CICLONICA																						
2022-6097	LA PARADA / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS Y POSTAS EN LA LOCALIDAD DE LA PARADA	5,256.61	0.00	0.00	5,256.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	1 PRODUCTOR	1.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSBALDO ROCHA MORENO	0	0
OBSERVACIONES.- 6 ROLLOS DE ALAMBRE																						
2022-6106	LOS CERRITOS / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS Y POSTAS EN LA LOCALIDAD LOS CERRITOS	15,769.83	0.00	0.00	15,769.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	3 PRODUCTOR	3.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSBALDO ROCHA MORENO	0	0
OBSERVACIONES.- 18 ROLLOS DE ALAMBRE																						
2022-6098	LOS LLANITOS / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS Y POSTAS EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANITOS	5,256.61	0.00	0.00	5,256.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	1 PRODUCTOR	1.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSBALDO ROCHA MORENO	0	0
OBSERVACIONES.- 6 ROLLOS DE ALAMBRE																						
2022-6129	LOS LLANITOS / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON ROLLOS DE MALLA BORREGUERA Y MALLA CICLONICA EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANITOS	4,889.61	0.00	0.00	4,889.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	2 PRODUCTOR	2.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ELVIA OLIVA CUELLAR	0	0
OBSERVACIONES.- 2 ROLLOS DE MALLA BORREGUERA 2 ROLLOS DE MALLA CICLONICA																						
2022-6123	PEDREGAL / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON ROLLOS DE MALLA BORREGUERA Y MALLA CICLONICA EN LA LOCALIDAD DE PEDREGAL	6,429.61	0.00	0.00	6,429.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	2 PRODUCTOR	2.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ELVIA OLIVA CUELLAR	0	0
OBSERVACIONES.- 2 ROLLOS DE MALLA BORREGUERA 3 ROLLOS DE MALLA CICLONICA																						
2022-6101	POTRERILLOS / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS Y POSTAS EN LA LOCALIDAD POTRERILLOS	5,256.61	0.00	0.00	5,256.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	1 PRODUCTOR	1.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSBALDO ROCHA MORENO	0	0
2022-6130	SAN JUAN (SAN JUAN DE COYOTILLOS) / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON ROLLOS DE MALLA BORREGUERA Y MALLA CICLONICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE COYOTILLOS	4,889.61	0.00	0.00	4,889.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	4 PRODUCTOR	4.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ELVIA OLIVA CUELLAR	0	0
OBSERVACIONES.- 2 ROLLOS DE MALLA BORREGUERA 2 ROLLOS DE MALLA CICLONICA																						
2022-6102	SAN SALVADOR / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS Y POSTAS EN LA LOCALIDAD SAN SALVADOR	9,241.42	0.00	0.00	9,241.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	3 PRODUCTOR	3.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSBALDO ROCHA MORENO	0	0
OBSERVACIONES.- 6 ROLLOS DE ALAMBRE 1 ROLLOS DE MALLA BORREGUERA 2 ROLLOS DE MALLA CICLONICA																						
2022-6100	SANTA PETRONILAS / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS Y POSTAS EN LA LOCALIDAD PETRONILAS	5,256.61	0.00	0.00	5,256.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	1 PRODUCTOR	1.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSBALDO ROCHA MORENO	0	0
2022-6131	SANTA TERESA / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON ROLLOS DE MALLA BORREGUERA Y MALLA CICLONICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA	3,984.81	0.00	0.00	3,984.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	2 PRODUCTOR	2.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ELVIA OLIVA CUELLAR	0	0
OBSERVACIONES.- 1 ROLLOS DE MALLA BORREGUERA 2 ROLLOS DE MALLA CICLONICA																						
2022-6128	TINAJA / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON ROLLOS DE MALLA BORREGUERA Y MALLA CICLONICA EN LA LOCALIDAD DE TINAJA	4,889.61	0.00	0.00	4,889.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	2 PRODUCTOR	2.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ELVIA OLIVA CUELLAR	0	0
OBSERVACIONES.- 2 ROLLOS DE MALLA BORREGUERA 2 ROLLOS DE MALLA CICLONICA																						
2022-6132	TINAJA / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON ROLLOS DE	3,984.81	0.00	0.00	3,984.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	2 PRODUCTOR	2.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ELVIA OLIVA CUELLAR	0	0

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO

JOSÉ IGNACIO GUERRERO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

	MALLA BORREGUERA Y MALLA CICLONICA EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA																									
	OBSERVACIONES.- 1 ROLLOS DE MALLA BORREGUERA 2 ROLLOS DE MALLA CICLONICA																									
2022-6170	YERBABUENA / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON ROLLOS DE MALLA BORREGUERA Y MALLA CICLONICA EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	3,984.78	0.00	0.00	3,984.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	2 PRODUCTOR	2.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ELVIA OLIVA CUELLAR		0	0			
		326,220.80	0.00	0.00	326,220.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:MANTENIMIENTO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM				
2022-4004	ESTANCIA DEL ARENAL (ARENAL VIEJO) / MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DEL ARENAL	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-07-2022 / 17-08-2022	100.00 %	100.00 %	18,644 PERSONA	1.00 HE CTARE A	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA DEL CARMEN GARIA ROSAS		0	0			
	OBSERVACIONES.- EL MANTENIMIENTO CONSISTIÓ EN LA SEPULTACIÓN DE BASURA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA TAPAR LAS CELDAS CON LA BASURA DEPOSITADA EN LA MISMA																								
		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:S6 TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM				
2022-887	COCHINILLAS / MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE COCHINILLAS	11,565.20	0.00	0.00	11,565.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-03-2022 / 11-04-2022	100.00 %	100.00 %	201 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MANUFACTURAS CABRERA, SA DE CV		0	0			
	OBSERVACIONES.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA SUMERGIBLE, QUE CONSISTE EN: DESENSAMBLE Y ENSAMBLE, LIMPIEZA GENERAL, BOBINADO, BARNIZADO, ORNEADO, CAMBIO DE BALEROS, SELLO MECÁNICO, ACEITE, MAQUINADO DE FLECHA Y RECONSTRUCCION DE IMPULSOR MANO DE OBRA, PINTURA Y PRUEBAS																								
		11,565.20	0.00	0.00	11,565.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA DOTACION DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM				
2022-1675	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	31-03-2022 / 09-05-2022	100.00 %	100.00 %	105 VIVIENDA	30.00 PIPA	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES ORGUE SA DE CV		0	0			
	OBSERVACIONES.- EL ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA, SE REALIZÓ EN 3 (TRES) PERIODOS DIFERENTES (ABRIL, AGOSTO, OCTUBRE) DURANTE EL EJERCIO DEL 2022, DONDE CARECIÓ DE ESTE VITAL LIQUIDO EN LA VIVIENDAS. EN UN PROMEDIO DE 20 A 25 KM DE CARGA DE POZO. DOTANDO DE 3 A 5 VIVIENDAS POR DIA / PIPA. ASIENDO MENCIÓN QUE POR META (PIPA) SE ENTIENDE QUE ES POR DIA DE ARRENTAMIENTO.																								
2022-3420	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / ABASTECIMIENTO DE AGUA POTBLE SEGUNDA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DEL SONIDO 13	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	28-07-2022 / 13-10-2022	100.00 %	100.00 %	110 VIVIENDA	33.00 PIPA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA DEL CARMEN GARIA ROSAS		0	0			
	OBSERVACIONES.- EL ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA, SE REALIZÓ EN 3 (TRES) PERIODOS DIFERENTES (ABRIL, AGOSTO, OCTUBRE) DURANTE EL EJERCIO DEL 2022, DONDE CARECIÓ DE ESTE VITAL LIQUIDO EN LA VIVIENDAS. EN UN PROMEDIO DE 20 A 25 KM DE CARGA DE POZO. DOTANDO DE 3 A 5 VIVIENDAS POR DIA / PIPA. ASIENDO MENCIÓN QUE POR META (PIPA) SE ENTIENDE QUE ES POR DIA DE ARRENTAMIENTO.																								
2022-5492	COCHINILLAS / ABASTECIMIENTO DE AGUA POTBLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COCHINILLAS	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	28-07-2022 / 13-10-2022	100.00 %	100.00 %	110 VIVIENDA	33.00 PIPA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA DEL CARMEN GARIA ROSAS		0	0			
	OBSERVACIONES.- EL ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA, SE REALIZÓ EN 3 (TRES) PERIODOS DIFERENTES (ABRIL, AGOSTO, OCTUBRE) DURANTE EL EJERCIO DEL 2022, DONDE CARECIÓ DE ESTE VITAL LIQUIDO EN LA VIVIENDAS. EN UN PROMEDIO DE 20 A 25 KM DE CARGA DE POZO. DOTANDO DE 3 A 5 VIVIENDAS POR DIA / PIPA. ASIENDO MENCIÓN QUE POR META (PIPA) SE ENTIENDE QUE ES POR DIA DE ARRENTAMIENTO.																								
2022-5496	COYOTILLOS / ABASTECIMIENTO DE AGUA POTBLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COYOTILLOS	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	28-07-2022 / 13-10-2022	100.00 %	100.00 %	110 VIVIENDA	33.00 PIPA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA DEL CARMEN GARIA ROSAS		0	0			
	OBSERVACIONES.- EL ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA, SE REALIZÓ EN 3 (TRES) PERIODOS DIFERENTES (ABRIL, AGOSTO, OCTUBRE) DURANTE EL EJERCIO DEL 2022, DONDE CARECIÓ DE ESTE VITAL LIQUIDO EN LA VIVIENDAS. EN UN PROMEDIO DE 20 A 25 KM DE CARGA DE POZO. DOTANDO DE 3 A 5 VIVIENDAS POR DIA / PIPA. ASIENDO MENCIÓN QUE POR META (PIPA) SE ENTIENDE QUE ES POR DIA DE ARRENTAMIENTO.																								
2022-1694	EJIDO DEL CENTRO / ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DEL CENTRO	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	31-03-2022 / 09-05-2022	100.00 %	100.00 %	105 VIVIENDA	30.00 PIPA	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES ORGUE SA DE CV		0	0			
	OBSERVACIONES.- EL ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA, SE REALIZÓ EN 3 (TRES) PERIODOS DIFERENTES (ABRIL, AGOSTO, OCTUBRE) DURANTE EL EJERCIO DEL 2022, DONDE CARECIÓ DE ESTE VITAL LIQUIDO EN LA VIVIENDAS. EN UN PROMEDIO DE 20 A 25 KM DE CARGA DE POZO. DOTANDO DE 3 A 5 VIVIENDAS POR DIA / PIPA. ASIENDO MENCIÓN QUE POR META (PIPA) SE ENTIENDE QUE ES POR DIA DE ARRENTAMIENTO.																								
2022-5495	EJIDO DEL CENTRO / ABASTECIMIENTO DE AGUA POTBLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DEL CENTRO	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	28-07-2022 / 13-10-2022	100.00 %	100.00 %	110 VIVIENDA	33.00 PIPA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA DEL CARMEN GARIA ROSAS		0	0			
	OBSERVACIONES.- EL ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA, SE REALIZÓ EN 3 (TRES) PERIODOS DIFERENTES (ABRIL, AGOSTO, OCTUBRE) DURANTE EL EJERCIO DEL 2022, DONDE CARECIÓ DE ESTE VITAL LIQUIDO EN LA VIVIENDAS. EN UN PROMEDIO DE 20 A 25 KM DE CARGA DE POZO. DOTANDO DE 3 A 5 VIVIENDAS POR DIA / PIPA. ASIENDO MENCIÓN QUE POR META (PIPA) SE ENTIENDE QUE ES POR DIA DE ARRENTAMIENTO.																								
2022-3417	EL SALITRE / ABASTECIMIENTO DE AGUA POTBLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	28-07-2022 / 13-10-2022	100.00 %	100.00 %	110 VIVIENDA	33.00 PIPA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA DEL CARMEN GARIA ROSAS		0	0			
	OBSERVACIONES.- EL ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA, SE REALIZÓ EN 3 (TRES) PERIODOS DIFERENTES (ABRIL, AGOSTO, OCTUBRE) DURANTE EL EJERCIO DEL 2022, DONDE CARECIÓ DE ESTE VITAL LIQUIDO EN LA VIVIENDAS. EN UN PROMEDIO DE 20 A 25 KM DE CARGA DE POZO. DOTANDO DE 3 A 5 VIVIENDAS POR DIA / PIPA. ASIENDO MENCIÓN QUE POR META (PIPA) SE ENTIENDE QUE ES POR DIA DE ARRENTAMIENTO.																								

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO

JOSÉ IGNACIO GUERRERO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

2022-3419	ESTACION IPIÑA / ABASTECIMIENTO DE AGUA POTBLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION IPIÑA	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110	33.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA DEL CARMEN SARRIA ROSAS	0	0
OBSERVACIONES.- EL ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA, SE REALIZO EN 3 (TRES) PERIODOS DIFERENTES (ABRIL, AGOSTO,OCTUBRE) DURANTE EL EJERCIO DEL 2022, DONDE CARECIO DE ESTE VITAL LIQUIDO EN LA VIVIENDAS. EN UN PROMEDIO DE 20 A 25 KM DE CARGA DE POZO. DOTANDO DE 3 A 5 VIVIENDAS POR DIA / PIPA. ASIENDO MENCION QUE POR META (PIPA) SE ENTIENDE QUE ES POR DIA DE ARRENTAMIENTO.																							
2022-5493	LA HIGUERA / ABASTECIMIENTO DE AGUA POTBLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110	33.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA DEL CARMEN SARRIA ROSAS	0	0
OBSERVACIONES.- EL ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA, SE REALIZO EN 3 (TRES) PERIODOS DIFERENTES (ABRIL, AGOSTO,OCTUBRE) DURANTE EL EJERCIO DEL 2022, DONDE CARECIO DE ESTE VITAL LIQUIDO EN LA VIVIENDAS. EN UN PROMEDIO DE 20 A 25 KM DE CARGA DE POZO. DOTANDO DE 3 A 5 VIVIENDAS POR DIA / PIPA. ASIENDO MENCION QUE POR META (PIPA) SE ENTIENDE QUE ES POR DIA DE ARRENTAMIENTO.																							
2022-1696	LA SOLEDAD / ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105	30.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES ORGUE SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- EL ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA, SE REALIZO EN 3 (TRES) PERIODOS DIFERENTES (ABRIL, AGOSTO,OCTUBRE) DURANTE EL EJERCIO DEL 2022, DONDE CARECIO DE ESTE VITAL LIQUIDO EN LA VIVIENDAS. EN UN PROMEDIO DE 20 A 25 KM DE CARGA DE POZO. DOTANDO DE 3 A 5 VIVIENDAS POR DIA / PIPA. ASIENDO MENCION QUE POR META (PIPA) SE ENTIENDE QUE ES POR DIA DE ARRENTAMIENTO.																							
2022-5491	MINA BLANCA / ABASTECIMIENTO DE AGUA POTBLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MINA BLANCA	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110	33.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA DEL CARMEN SARRIA ROSAS	0	0
OBSERVACIONES.- EL ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA, SE REALIZO EN 3 (TRES) PERIODOS DIFERENTES (ABRIL, AGOSTO,OCTUBRE) DURANTE EL EJERCIO DEL 2022, DONDE CARECIO DE ESTE VITAL LIQUIDO EN LA VIVIENDAS. EN UN PROMEDIO DE 20 A 25 KM DE CARGA DE POZO. DOTANDO DE 3 A 5 VIVIENDAS POR DIA / PIPA. ASIENDO MENCION QUE POR META (PIPA) SE ENTIENDE QUE ES POR DIA DE ARRENTAMIENTO.																							
2022-3418	PEDREGAL / ABASTECIMIENTO DE AGUA POTBLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PEDREGAL	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110	33.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA DEL CARMEN SARRIA ROSAS	0	0
OBSERVACIONES.- EL ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA, SE REALIZO EN 3 (TRES) PERIODOS DIFERENTES (ABRIL, AGOSTO,OCTUBRE) DURANTE EL EJERCIO DEL 2022, DONDE CARECIO DE ESTE VITAL LIQUIDO EN LA VIVIENDAS. EN UN PROMEDIO DE 20 A 25 KM DE CARGA DE POZO. DOTANDO DE 3 A 5 VIVIENDAS POR DIA / PIPA. ASIENDO MENCION QUE POR META (PIPA) SE ENTIENDE QUE ES POR DIA DE ARRENTAMIENTO.																							
2022-1697	SAN JUAN (SAN JUAN DE COYOTILLOS) / ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE COYOTILLOS	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105	30.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES ORGUE SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- EL ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA, SE REALIZO EN 3 (TRES) PERIODOS DIFERENTES (ABRIL, AGOSTO,OCTUBRE) DURANTE EL EJERCIO DEL 2022, DONDE CARECIO DE ESTE VITAL LIQUIDO EN LA VIVIENDAS. EN UN PROMEDIO DE 20 A 25 KM DE CARGA DE POZO. DOTANDO DE 3 A 5 VIVIENDAS POR DIA / PIPA. ASIENDO MENCION QUE POR META (PIPA) SE ENTIENDE QUE ES POR DIA DE ARRENTAMIENTO.																							
2022-5494	TIERRA PRIETA / ABASTECIMIENTO DE AGUA POTBLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA PRIETA	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110	33.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA DEL CARMEN SARRIA ROSAS	0	0
OBSERVACIONES.- EL ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA, SE REALIZO EN 3 (TRES) PERIODOS DIFERENTES (ABRIL, AGOSTO,OCTUBRE) DURANTE EL EJERCIO DEL 2022, DONDE CARECIO DE ESTE VITAL LIQUIDO EN LA VIVIENDAS. EN UN PROMEDIO DE 20 A 25 KM DE CARGA DE POZO. DOTANDO DE 3 A 5 VIVIENDAS POR DIA / PIPA. ASIENDO MENCION QUE POR META (PIPA) SE ENTIENDE QUE ES POR DIA DE ARRENTAMIENTO.																							
		918,000.00	0.00	0.00	918,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:TINACO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3463	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / ADQUISICION DE TINACOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO	55,232.88	0.00	0.00	55,232.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	12-08-2022 / 07-09-2022	100.00 %	100.00 %	28	28.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0	0
2022-3465	CERRITO DE ROJAS / ADQUISICION DE TINACOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS	43,397.26	0.00	0.00	43,397.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	12-08-2022 / 07-09-2022	100.00 %	100.00 %	22	22.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0	0
2022-3468	ESTACION IPIÑA / ADQUISICION DE TINACOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ESTACION IPIÑA	19,726.02	0.00	0.00	19,726.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	12-08-2022 / 07-09-2022	100.00 %	100.00 %	10	10.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0	0
2022-3467	TIERRA PRIETA / ADQUISICION DE TINACOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA PRIETA	25,643.84	0.00	0.00	25,643.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	12-08-2022 / 07-09-2022	100.00 %	100.00 %	13	13.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0	0
		144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-6154	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON MOLINO EN CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO	7,553.29	0.00	0.00	7,553.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	1	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSBALDO ROCHA MORENO	0	0
2022-6155	EL SALITRE / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON MOLINO EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE	7,553.29	0.00	0.00	7,553.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	1	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSBALDO ROCHA MORENO	0	0
2022-6156	EL ZAPOTE (CERRITO BLANCO) / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON MOLINO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	7,553.29	0.00	0.00	7,553.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-11-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	1	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSBALDO ROCHA MORENO	0	0

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO

JOSÉ IGNACIO GUERRERO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

CERRITO BLANCO																							
2022-6157	MINA BLANCA / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON MOLINO EN LA LOCALIDAD DE MINA BLANCA	7,553.29	0.00	0.00	7,553.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSBALDO ROCHA MORENO	0	0
2022-6158	SAN SALVADOR / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON MOLINO EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR	7,553.29	0.00	0.00	7,553.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSBALDO ROCHA MORENO	0	0
2022-6159	YERBABUENA / APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON MOLINO EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	15,106.59	0.00	0.00	15,106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	2.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSBALDO ROCHA MORENO	0	0
		52,873.04	0.00	0.00	52,873.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:MANTENIMIENTO DE VEHICULO RECOLECTOR

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4488	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / MANTENIMIENTO DE CAMION DE RECOLECTOR DE BASURA EN CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DEL SONIDO 13	109,272.00	0.00	0.00	109,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2022 / 31-10-2022	100.00 %	100.00 %	5,249 PERSONAS	1.00 VEHICULO RECOLECTOR	ACCION	AYUNTAMIENTO	ELENA SUSANA HERRERA RUIZ	0	0
OBSERVACIONES.- CONSITIO EN EL MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE INYECTORES, MULTIPLE DE ESCAPE, HACEITE DE MOTOR, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE ACEITE Y MANO DE OBRA																					
		109,272.00	0.00	0.00	109,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:VIVIENDA Proyecto:ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3455	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DEL SONIDO 13	55,965.00	0.00	0.00	55,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	12-08-2022 / 07-09-2022	100.00 %	100.00 %	12 VIVIENDA	12.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0	0
2022-3460	EJIDO DEL CENTRO / ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DEL CENTRO	48,551.25	0.00	0.00	48,551.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	12-08-2022 / 07-09-2022	100.00 %	100.00 %	11 VIVIENDA	11.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0	0
2022-3454	LA HIGUERA / ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA	66,206.25	0.00	0.00	66,206.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	12-08-2022 / 07-09-2022	100.00 %	100.00 %	15 VIVIENDA	15.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0	0
2022-3457	SAN JUAN (SAN JUAN DE COYOTILLOS) / ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE COYOTILLOS	44,137.50	0.00	0.00	44,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	12-08-2022 / 07-09-2022	100.00 %	100.00 %	10 VIVIENDA	10.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0	0
		214,860.00	0.00	0.00	214,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2918	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO	32,760.00	0.00	0.00	32,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	168 PERSONAS	168.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	DIEGO ARMANDO SANDATE ZAPATA	0	0
2022-6137	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	22 PERSONAS	22.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-6138	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CLAVELLINAS	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	96 PERSONAS	96.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ELVIA OLIVA CUELLAR	0	0
2022-6153	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS SEGUNDA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL	90,800.00	0.00	0.00	90,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	454 PERSONAS	454.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-6145	CANON DE YERBABUENA / APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CAÑON DE YERBABUENA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	9 PERSONAS	9.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-6144	CERRITO DE ROJAS / APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	30 PERSONAS	30.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO

JOSÉ IGNACIO GUERRERO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

2022-1665	CERRO BLANCO / APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	28-04-2022 / 13-05-2022	100.00 %	100.00 %	50 PERSONA	50.00 D ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	DIEGO ARMANDO SANDATE ZAPATA	0	0
2022-1672	CLAVELLINAS / APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS EN LA LOCALIDAD DE CLAVELLINAS	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	28-04-2022 / 13-05-2022	100.00 %	100.00 %	61 PERSONA	61.00 D ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	DIEGO ARMANDO SANDATE ZAPATA	0	0
2022-6148	COCHINILLAS / APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COCHINILLAS	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	11 PERSONA	11.00 D ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-6134	COLONIA DE LA CRUZ / APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DE LA CRUZ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	12 PERSONA	12.00 D ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-2917	COYOTILLOS / APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS EN LA LOCALIDAD DE COYOTILLOS	3,315.00	0.00	0.00	3,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	17 PERSONA	17.00 D ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	DIEGO ARMANDO SANDATE ZAPATA	0	0
2022-6142	COYOTILLOS / APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COYOTILLOS	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	22 PERSONA	22.00 D ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-6151	EJIDO DEL CENTRO / APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DEL CENTRO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	35 PERSONA	35.00 D ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-1670	EL SALITRE / APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	28-04-2022 / 13-05-2022	100.00 %	100.00 %	56 PERSONA	56.00 D ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	DIEGO ARMANDO SANDATE ZAPATA	0	0
2022-6140	EL SALITRE / APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	15 PERSONA	15.00 D ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-6135	ESTACION IPIÑA / APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION IPIÑA	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	32 PERSONA	32.00 D ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-2919	LA HIGUERA / APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA	7,020.00	0.00	0.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	36 PERSONA	36.00 D ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	DIEGO ARMANDO SANDATE ZAPATA	0	0
2022-6139	LA HIGUERA / APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	13 PERSONA	13.00 D ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-1667	LA MEZCLITA / APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS EN LA LOCALIDAD DE LA MEZCLITA	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	28-04-2022 / 13-05-2022	100.00 %	100.00 %	42 PERSONA	42.00 D ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	DIEGO ARMANDO SANDATE ZAPATA	0	0
2022-1669	LA PARADA / APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS EN LA LOCALIDAD DE LA PARADA	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	28-04-2022 / 13-05-2022	100.00 %	100.00 %	91 PERSONA	91.00 D ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	DIEGO ARMANDO SANDATE ZAPATA	0	0
2022-6143	LA SOLEDAD / APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	6 PERSONA	6.00 D ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-6150	LOS CERRITOS / APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	13 PERSONA	13.00 D ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-2920	PASO BONITO / APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO	36,075.00	0.00	0.00	36,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	185 PERSONA	185.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	DIEGO ARMANDO SANDATE ZAPATA	0	0
2022-6149	PEDREGAL / APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PEDREGAL	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	17 PERSONA	17.00 D ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-6136	SAN ANTONIO OJO DE AGUA / APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OJO DE AGUA	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	19 PERSONA	19.00 D ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-6141	SAN JUAN (SAN JUAN DE COYOTILLOS) / APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE COYOTILLOS	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	31 PERSONA	31.00 D ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-6147	SAN SALVADOR / APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	33 PERSONA	33.00 D ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-2916	SANTA TERESA / APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA	18,330.00	0.00	0.00	18,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	94 PERSONA	94.00 D ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	DIEGO ARMANDO SANDATE ZAPATA	0	0
2022-6152	SANTA TERESA / APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	86 PERSONA	86.00 D ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-6146	YERBABUENA / APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 01-12-2022	100.00 %	100.00 %	14 PERSONA	14.00 D ESPAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
		351,500.00	0.00	0.00	351,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO

JOSÉ IGNACIO GUERRERO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:PROTECCION DEL FRIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-5498	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / APOYO A GRUPOS VULNERABLES EN CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DEL SONIDO 13	56,096.48	0.00	0.00	56,096.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	335 PERSONA	335.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-5995	ARENAL DE MORELOS / APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON COBIJAS EN LA LOCALIDAD DE ARENAL DE MORELOS	5,666.67	0.00	0.00	5,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	34 PERSONA	34.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-6001	ARROYO BLANCO / APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON COBIJAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO BLANCO	2,666.67	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	16 PERSONA	16.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-6008	BARRANCAS / APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON COBIJAS EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	147 PERSONA	147.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-6044	CANADA GRANDE / APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON COBIJAS EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	27 PERSONA	27.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-6004	CANADA GRANDE (EL BOSQUE) / APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON COBIJAS EN LA LOCALIDAD DE EL BOSQUE	4,166.67	0.00	0.00	4,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	25 PERSONA	25.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-6012	CANON DE YERBABUENA / APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON COBIJAS EN LA LOCALIDAD DE CAÑON DE YERBABUENA	1,833.33	0.00	0.00	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	11 PERSONA	11.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-6003	CERRITO DE ROJAS / APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON COBIJAS EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS	7,833.33	0.00	0.00	7,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	47 PERSONA	47.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-6006	CIENEGUITA (CIENEGUILLA) / APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON COBIJAS EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUITA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	6 PERSONA	6.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-6045	CLAVELLINAS / APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON COBIJAS EN LA LOCALIDAD DE CLAVELLINAS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	96 PERSONA	96.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-6009	COCHINILLAS / APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON COBIJAS EN LA LOCALIDAD DE COCHINILLAS	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	33 PERSONA	33.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-5996	COLONIA DE LA CRUZ / APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON COBIJAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DE LA CRUZ	5,833.33	0.00	0.00	5,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	35 PERSONA	35.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-6011	COYOTILLOS / APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON COBIJAS EN LA LOCALIDAD DE COYOTILLOS	6,078.95	0.00	0.00	6,078.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	35 PERSONA	35.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-6015	EJIDO DEL CENTRO / APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON COBIJAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DEL CENTRO	8,166.67	0.00	0.00	8,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	49 PERSONA	49.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-6048	EL NOVILLO / APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON COBIJAS EN LA LOCALIDAD DE EL NOVILLO	3,833.33	0.00	0.00	3,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	23 PERSONA	23.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-6000	EL PASTILLO / APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON COBIJAS EN LA LOCALIDAD DE EL PASTILLO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	24 PERSONA	24.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-6016	EL SALITRE / APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON COBIJAS EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE	2,166.67	0.00	0.00	2,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	13 PERSONA	13.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-5998	EL SALTO / APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON COBIJAS EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	39 PERSONA	39.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-6042	EL TULLILO / APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON COBIJAS EN LA LOCALIDAD DE EL TULLILO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	274 PERSONA	27.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-6043	EL TULLILO (SAN NICOLAS) / APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON COBIJAS EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS	6,833.33	0.00	0.00	6,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	41 PERSONA	41.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-6017	EL ZAPOTE (CERRITO BLANCO) / APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON COBIJAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE CERRITO BLANCO	11,543.86	0.00	0.00	11,543.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	64 PERSONA	64.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-6041	ESTACION IPIÑA / APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON COBIJAS EN LA LOCALIDAD DE ESTACION IPIÑA	8,166.67	0.00	0.00	8,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	49 PERSONA	49.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-6007	LA ENCARNACION / APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON COBIJAS EN LA LOCALIDAD DE LA ENCARNACION	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	84 PERSONA	84.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-5999	LA HIGUERA / APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON COBIJAS EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA	7,008.77	0.00	0.00	7,008.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	31 PERSONA	31.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-6046	LA PARADA / APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON COBIJAS EN LA LOCALIDAD DE LA PARADA	4,166.67	0.00	0.00	4,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	25 PERSONA	25.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-6040	LA TRINIDAD / APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON COBIJAS EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD	2,166.67	0.00	0.00	2,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	13 PERSONA	13.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-6002	LOS CERRITOS / APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON COBIJAS EN LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS	6,333.33	0.00	0.00	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	38 PERSONA	38.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-	MINA BLANCA / APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON COBIJAS	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 /	100.00 %	100.00 %	33 PERSONA	33.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO

JOSÉ IGNACIO GUERRERO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

6010	EN LA LOCALIDAD DE MINA BLANCA																					
2022-6019	PASO BONITO / APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON COBIJAS EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO	45,464.91	0.00	0.00	45,464.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	247 PERSONA	247.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
2022-6022	SAN ANTONIO OJO DE AGUA / APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON COBIJAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OJO DE AGUA	4,166.67	0.00	0.00	4,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	25 PERSONA	25.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0	
2022-6034	SAN JUAN (SAN JUAN DE COYOTILLOS) / APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON COBIJAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE COYOTILLOS	6,631.58	0.00	0.00	6,631.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	36 PERSONA	36.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0	
2022-6033	SAN SALVADOR / APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON COBIJAS EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR	5,166.67	0.00	0.00	5,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	31 PERSONA	31.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0	
2022-6035	SANTA TERESA / APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON COBIJAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	90 PERSONA	90.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0	
2022-5997	TIERRA PRIETA / APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON COBIJAS EN LA LOCALIDAD DE TIERRA PRIETA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	27 PERSONA	27.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0	
2022-6036	YERBABUENA / APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON COBIJAS EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	2,508.77	0.00	0.00	2,508.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	14 PERSONA	14.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0	
		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:DESASTRES NATURALES Proyecto:INCENDIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1673	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / ADQUISICION DE EQUIPO (EXTINTORES) PARA COMBATIR LOS INCENDIOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO 13	9,674.40	0.00	0.00	9,674.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	28-04-2022 / 13-05-2022	100.00	100.00	18,644 PERSONA	5.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE ROBERTO RAMIREZ CORDERO	0	0
OBSERVACIONES.- EL EXTINTOR ESTARA EN RESGUARDO DE EL H. AYUNTAMIENTO PARA CUALQUIER DESASTRE NATURAL EN ESTE CASO DE INCENDIOS EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO																					
		9,674.40	0.00	0.00	9,674.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3972	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / GASTOS INDIRECTOS FORTAMUN ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OFICINA	32,909.20	0.00	0.00	32,909.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2022 / 31-12-2022	100.00	100.00	4,492 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	0	0
OBSERVACIONES.- 5 SILLAS DE OFICINA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO 2 SILLAS DE VISITA ATLAS PL BANCO 1 SILLA EJECUTIVA 1 MULTIFUNCIONAL LAER KYOCER IMPRESORA																					
		32,909.20	0.00	0.00	32,909.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-185	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / GASTOS INDIRECTOS FORTAMUN, SERVICIOS GENERALES (TRASLADO Y VIATICOS)	101,658.81	0.00	0.00	101,658.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2022 / 31-12-2022	100.00	100.00	4,492 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	PROVEEDORA VIAL DE COMBUSTIBLES SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION Y REVISION DE OBRAS Y ACCIONES, ASI COMO EL CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC																					
		101,658.81	0.00	0.00	101,658.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3422	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / PROYECTO EJECUTIVO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DEL SONIDO 13	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-06-2022 / 06-07-2022	100.00	100.00	4,492 PERSONA	1.00 PROYECTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SISEA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CABECERA MUNICIPAL DE TODAS LAS REDES EXISTENTES DE AGUA POTABLE CALLE 1885, NAVOR CARRILLO, REFUGIO CENTENO, CALLE DE 1895, CALLE DE LA JUVENTUD 13 DE MARZO , 15 DE FEBRERO, J.M.TORRES, FLAVIO F. CARLOS, PROLONGACION NAVOR CARRILLO, ANTONIO CARRILLO FLORES ETC.																					
		290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO

JOSÉ IGNACIO GUERRERO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-189	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / PAGO DE NOMINAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,284,650.75	0.00	0.00	3,284,650.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	18,644 PERSONA	23.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	0	0
2022-191	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO A CFE	2,731,174.00	0.00	0.00	2,731,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	18,644 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
2022-193	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	873,758.82	0.00	0.00	873,758.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	18,644 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	PROVEEDORA VIAL DE COMBUSTIBLES SA DE CV, HECTOR DANIEL VARGAS LOPEZ	0	0
OBSERVACIONES.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO Y TRASLADOS ASI COMO ACCIDENTES VIALES Y PEATONALES, TAMBIEN EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS Y MOTOS																					
		6,889,583.57	0.00	0.00	6,889,583.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4003	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / ADQUISICION DE CAMARAS PARA VIGILANCIA (SEGURIDAD PUBLICA)	13,164.84	0.00	0.00	13,164.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-08-2022 / 18-08-2022	100.00 %	100.00 %	4,492 PERSONA	2.00 MOBILIARIO Y EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE DOS CAMARAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA E INTALACION DE CABLES CCTV.																					
		13,164.84	0.00	0.00	13,164.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:CAPACITACION Proyecto:CAPACITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-5501	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / CAPACITACION ADSCRITA A SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO 13	72,250.00	0.00	0.00	72,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	18,644 PERSONA	1.00 CURSO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	0	0
OBSERVACIONES.- CERTIFICACION Y REGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES (10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL)																					
		72,250.00	0.00	0.00	72,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3436	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / EQUIPAMIENTO CON UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL	79,999.91	0.00	0.00	79,999.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	16-08-2022 / 23-08-2022	100.00 %	100.00 %	18,644 PERSONA	24.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA DEL ROCIO MARTINEZ SONZALEZ	0	0
OBSERVACIONES.- 24 PLAYERAS TIPO POLO 24 PLAYERAS Rápida FABRICADA EN TELA CHIFON 48 PANTALÓN COMANDO AZUL MEDIA NOCHE 24 BOTAS BOT ACOMANDO 24 GORRAS BEISBOLERA FABRICADA EN TELA RIP																					
2022-5435	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / EQUIPAMIENTO DE MATERIAL BELICO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	201,785.46	0.00	0.00	201,785.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-12-2022 / 31-12-2022	100.00 %	100.00 %	18,644 PERSONA	12.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	DIRECCION DE INDUSTRIA MILITAR	0	0
OBSERVACIONES.- SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR, DIRECCION DE COMERCIALIZACION DE ARMAMENTO Y MUNICIONES, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, SDN-150225-UMO ARMAS CORTAS 04, ARMAS LARGAS 08, CARTUCHOS																					
		281,785.37	0.00	0.00	281,785.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO *2

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4078	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2022 / 30-11-2022	100.00 %	100.00 %	2 VIVIENDA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA DEL CARMEN GARIA ROSAS	0	346310
2022-4084	BARRANCAS / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2022 / 30-11-2022	100.00 %	100.00 %	1 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA DEL CARMEN GARIA ROSAS	0	346575

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO

JOSÉ IGNACIO GUERRERO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

2022-4083	CERRITO DE ROJAS / CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2022 / 30-11-2022	100.00 %	100.00 %	2	VIVIENDA	2.00	OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA DEL CARMEN GARIA ROSAS	0	346617		
2022-4077	COYOTILLOS / CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COYOTILLOS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2022 / 30-11-2022	100.00 %	100.00 %	1	VIVIENDA	1.00	OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA DEL CARMEN GARIA ROSAS	0	346671		
2022-4085	LA ENCARNACION / CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCARNACIÓN	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2022 / 30-11-2022	100.00 %	100.00 %	1	VIVIENDA	1.00	OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA DEL CARMEN GARIA ROSAS	0	346732		
2022-4079	LA MEZCLITA / CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA MEZCLITA	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2022 / 30-11-2022	100.00 %	100.00 %	1	VIVIENDA	1.00	OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA DEL CARMEN GARIA ROSAS	0	346870		
2022-4082	PASO BONITO / CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2022 / 30-11-2022	100.00 %	100.00 %	1	VIVIENDA	1.00	OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA DEL CARMEN GARIA ROSAS	0	347027		
2022-4080	SAN JUAN (SAN JUAN DE COYOTILLOS) / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE COYOTILLOS	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2022 / 30-11-2022	100.00 %	100.00 %	2	VIVIENDA	2.00	OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA DEL CARMEN GARIA ROSAS	0	347187		
2022-4081	SANTA TERESA / CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESAS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2022 / 30-11-2022	100.00 %	100.00 %	1	VIVIENDA	1.00	OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA DEL CARMEN GARIA ROSAS	0	347278		
		816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MURO FIRME *2

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-3257	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME DE BLOCK EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DEL SONIDO 13	55,655.49	0.00	55,655.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-04-2022 / 24-08-2022	100.00 %	100.00 %	3	VIVIENDA	30.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA DEL CARMEN GARIA ROSAS	0	205187
OBSERVACIONES.- LAS ACCIONES SE DESTINARON DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LOS BENEFICIARIOS, TAMBIÉN FUE LA DESIGNACIÓN DE ACUERDO A EL REZAGO SOCIAL DE LA FAMILIA.																						
2022-3258	BARRANCAS / CONSTRUCCION DE MURO FIRME DE BLOCK EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO 13	37,103.66	0.00	37,103.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-04-2022 / 24-08-2022	100.00 %	100.00 %	2	VIVIENDA	12.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA DEL CARMEN GARIA ROSAS	0	205271
OBSERVACIONES.- LAS ACCIONES SE DESTINARON DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LOS BENEFICIARIOS, TAMBIÉN FUE LA DESIGNACIÓN DE ACUERDO A EL REZAGO SOCIAL DE LA FAMILIA.																						
2022-3256	CERRITO DE ROJAS / CONSTRUCCION DE MURO FIRME DE BLOCK EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO 13	92,759.15	0.00	92,759.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-04-2022 / 24-08-2022	100.00 %	100.00 %	5	VIVIENDA	40.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA DEL CARMEN GARIA ROSAS	0	205098
OBSERVACIONES.- LAS ACCIONES SE DESTINARON DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LOS BENEFICIARIOS, TAMBIÉN FUE LA DESIGNACIÓN DE ACUERDO A EL REZAGO SOCIAL DE LA FAMILIA.																						
2022-3259	LA ENCARNACIÓN / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME DE BLOCK EN LA LOCALIDAD DE LA ENCARNACION EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO 13	37,103.67	0.00	37,103.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-04-2022 / 24-08-2022	100.00 %	100.00 %	2	VIVIENDA	14.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA DEL CARMEN GARIA ROSAS	0	205324
OBSERVACIONES.- LAS ACCIONES SE DESTINARON DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LOS BENEFICIARIOS, TAMBIÉN FUE LA DESIGNACIÓN DE ACUERDO A EL REZAGO SOCIAL DE LA FAMILIA.																						
2022-3260	SANTA TERESA / CONSTRUCCION DE MURO FIRME DE BLOCK EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO 13	37,103.67	0.00	37,103.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-04-2022 / 24-08-2022	100.00 %	100.00 %	2	VIVIENDA	12.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA DEL CARMEN GARIA ROSAS	0	205346
OBSERVACIONES.- LAS ACCIONES SE DESTINARON DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LOS BENEFICIARIOS, TAMBIÉN FUE LA DESIGNACIÓN DE ACUERDO A EL REZAGO SOCIAL DE LA FAMILIA.																						
		259,725.64	0.00	259,725.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME *2

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-4588	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES DE CONCRETO EN CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DEL SONIDO 13	215,055.26	0.00	215,055.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 30-09-2022	100.00 %	100.00 %	23	VIVIENDA	460.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GUADALUPE TORRES HERNANDEZ	0	348530
OBSERVACIONES.- LAS ACCIONES SE DESTINARON DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LOS BENEFICIARIOS, TAMBIÉN FUE LA DESIGNACIÓN DE ACUERDO A EL REZAGO SOCIAL DE LA FAMILIA.																						
2022-4587	BARRANCAS / CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD BARRANCAS	187,004.57	0.00	187,004.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 30-09-2022	100.00 %	100.00 %	20	VIVIENDA	400.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GUADALUPE TORRES HERNANDEZ	0	348687
2022-2193	LA ENCARNACIÓN / CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES DE CONCRETO, EN LA LOCALIDAD DEL LA ENCARNACION EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO 13, S.L.P.	130,904.93	0.00	130,904.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 30-09-2022	100.00 %	100.00 %	14	VIVIENDA	280.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GUADALUPE TORRES HERNANDEZ	0	127532
OBSERVACIONES.- LAS ACCIONES SE DESTINARON DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LOS BENEFICIARIOS, TAMBIÉN FUE LA DESIGNACIÓN DE ACUERDO A EL REZAGO SOCIAL DE LA FAMILIA.																						
2022-2191	LA PARADA / CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES DE CONCRETO, EN LA LOCALIDAD DEL LA PARADA EN EL	336,612.66	0.00	336,612.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 30-09-2022	100.00 %	100.00 %	36	PERSONA	720.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GUADALUPE	0	128039

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO

JOSÉ IGNACIO GUERRERO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

	MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO 13, S.L.P.																	CUADRADO	TORRES HERNANDEZ					
OBSERVACIONES.- LAS ACCIONES SE DESTINARON DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LOS BENEFICIARIOS, TAMBIÉN FUE LA DESIGNACIÓN DE ACUERDO A EL REZAGO SOCIAL DE LA FAMILIA.																								
2022-4586	PASO BONITO / CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES DE CONCRETO, EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO	140,253.43	0.00	140,253.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 VIVIENDA	300.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GUADALUPE TORRES HERNANDEZ	0	348854
2022-2192	SANTA TERESA / CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES DE CONCRETO, EN LA LOCALIDAD DEL SANTA TERESA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO 13, S.L.P.	187,007.04	0.00	187,007.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 VIVIENDA	400.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GUADALUPE TORRES HERNANDEZ	0	128185
OBSERVACIONES.- LAS ACCIONES SE DESTINARON DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LOS BENEFICIARIOS, TAMBIEN FUE LA DESIGNACION DE ACUERDO A EL REZAGO SOCIAL DE LA FAMILIA.																								
		1,196,837.89	0.00	1,196,837.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TECHO FIRME *2

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-3266	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON CONCRETO EN CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DEL SONIDO 13	122,520.49	0.00	122,520.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2022 / 24-08-2022	100.00 %	100.00 %	9 VIVIENDA	9.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA DEL CARMEN GARIA ROSAS	0	206712	
2022-3267	BARRANCAS / CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO 13	68,066.94	0.00	68,066.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2022 / 24-08-2022	100.00 %	100.00 %	5 VIVIENDA	5.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA DEL CARMEN GARIA ROSAS	0	206733	
2022-3261	CERRITO DE ROJAS / CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO 13	136,133.88	0.00	136,133.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-04-2022 / 24-08-2022	100.00 %	100.00 %	10 VIVIENDA	10.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA DEL CARMEN GARIA ROSAS	0	206689	
2022-3268	LA ENCARNACIÓN / CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCARNACION EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO 13	68,066.93	0.00	68,066.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2022 / 24-08-2022	100.00 %	100.00 %	5 VIVIENDA	5.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA DEL CARMEN GARIA ROSAS	0	206741	
2022-3270	SANTA TERESA / CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO 13	68,066.98	0.00	68,066.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2022 / 24-08-2022	100.00 %	100.00 %	5 VIVIENDA	5.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA DEL CARMEN GARIA ROSAS	0	206760	
		462,855.22	0.00	462,855.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:ESTUFAS ECOLOGICAS *2

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2200	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	35,927.91	0.00	35,927.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 30-09-2022	100.00 %	100.00 %	9 VIVIENDA	9.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV	0	129406
2022-2201	BARRANCAS / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS	151,695.62	0.00	151,695.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 30-09-2022	100.00 %	100.00 %	38 VIVIENDA	38.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV	0	129495
2022-2199	CERRITO DE ROJAS / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS	23,951.92	0.00	23,951.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 30-09-2022	100.00 %	100.00 %	6 VIVIENDA	6.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV	0	129582
2022-2195	COYOTILLOS / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE COYOTILLOS	3,991.99	0.00	3,991.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 30-09-2022	100.00 %	100.00 %	1 VIVIENDA	1.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV	0	129627
2022-2194	LA HIGUERA / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA	27,943.93	0.00	27,943.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 30-09-2022	100.00 %	100.00 %	7 VIVIENDA	7.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV	0	129686
2022-2198	PASO BONITO / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO	119,759.70	0.00	119,759.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 30-09-2022	100.00 %	100.00 %	30 VIVIENDA	30.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV	0	129731
2022-2197	SAN JUAN (SAN JUAN DE COYOTILLOS) / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE COYOTILLOS	55,887.80	0.00	55,887.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 30-09-2022	100.00 %	100.00 %	14 VIVIENDA	14.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV	0	129771
		419,158.87	0.00	419,158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:TECHO FIRME *2

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-	AHUALULCO DEL SONIDO 13 / REHABILITACION DE TECHO	108,137.61	0.00	108,137.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-04-2022 /	100.00 %	100.00 %	14	14.00 A	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA DEL CARMEN GARIA ROSAS	0	199587

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO

JOSÉ IGNACIO GUERRERO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

3251	FIRME CON LAMINA GALVANIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DEL SONIDO 13														24-08-2022	%	%	VIVIENDA	CCION	TO				
2022-3252	BARRANCAS / REHABILITACION DE TECHO FIRME CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO 13	77,241.15	0.00	77,241.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	04-04-2022 / 24-08-2022	100.00 %	100.00 %	10 VIVIENDA	10.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA DEL CARMEN GARIA ROSAS	0	199689
2022-3250	CERRITO DE ROJAS / REHABILITACION DE TECHO FIRME CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO 13	154,482.30	0.00	154,482.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	04-04-2022 / 24-08-2022	100.00 %	100.00 %	20 VIVIENDA	20.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA DEL CARMEN GARIA ROSAS	0	199385	
2022-3253	LA ENCARNACION / REHABILITACION DE TECHO FIRME CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE LA ENCARNACION EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO 13	77,241.15	0.00	77,241.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	04-04-2022 / 24-08-2022	100.00 %	100.00 %	10 VIVIENDA	10.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA DEL CARMEN GARIA ROSAS	0	199764	
2022-3255	SANTA TERESA / REHABILITACION DE TECHO FIRME CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO 13	77,241.15	0.00	77,241.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	04-04-2022 / 24-08-2022	100.00 %	100.00 %	10 VIVIENDA	10.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA DEL CARMEN GARIA ROSAS	0	200061	
		494,343.36	0.00	494,343.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,262,470.07	0.00	1,262,470.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	4,779,922.20	0.00	3,326,350.21	0.00	0.00	1,381,632.07	0.00	0.00	71,939.92
DEPORTES	3,579,169.14	0.00	3,579,169.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	1,612,907.00	0.00	0.00	1,612,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	12,656,193.15	0.00	12,656,193.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	679,608.04	0.00	679,608.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	773,174.97	0.00	773,174.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	310,526.44	0.00	310,526.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REQUERIMIENTOS	2,737,828.77	0.00	0.00	2,737,828.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	2,544,747.45	0.00	0.00	2,544,747.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	7,256,783.78	0.00	0.00	7,256,783.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	3,648,920.98	0.00	3,648,920.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	41,935,051.99	0.00	26,329,213.00	14,152,267.00	0.00	1,381,632.07	0.00	0.00	71,939.92

Techo FISM: **26,329,213.00**
Techo FFM: **14,152,267.00**

Disponible FISM: **0.00**
Disponible FFM: **0.00**

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO

JOSÉ IGNACIO GUERRERO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES